

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 33/2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δίδυμου οχετού 2\*2,35\*2,35 στη διασταύρωση των τάφρων 6Χ και 6ΧΘ στην περιοχή Σώστη».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Ιανουαρίου 2013** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.384/21-1-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 33:** Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 25/17-1-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 7-1-2013 σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, για παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου του θέματος κατά 5 μήνες, και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την ανωτέρω αίτηση ο ανάδοχος του έργου ζητά να παραταθεί η προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι την 26-06-13, διότι στην περιοχή του έργου, από την ημερομηνία εγκατάστασης μέχρι σήμερα, σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις.
2. Η υπογραφή συμφωνητικού - εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 26-11-12, με αρχική ημερομηνία περαίωσης την 26-01-13. Το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 37,804.88 € (ΦΠΑ 8.695,12 €), ήτοι εν συνόλω 46.500,00 €
3. Η Υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης όλων των εργασιών του έργου μέχρι την 26-06-13 για την εκτέλεση των εργασιών για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εφαρμοζόμενης κανονικά μέχρι της ημερομηνίας αυτής της νόμιμης αναθεώρησης των τιμών.

Μετά τα παραπάνω , η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 26-6-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δίδυμου οχετού 2\*2,35\*2,35 στη διασταύρωση των τάφρων 6Χ και 6ΧΘ στην περιοχή Σώστη» μέχρι 26-6-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 33/2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**