

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 19/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 402/2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης ΤΚ Αχλαδιάς – ΤΚ Παγονερίου»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαΐου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2924/24-5-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1)**Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4)**Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7)**Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 402:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 94/21-5-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

A) Ιστορικό έργου :

προϋπολογισμός έργου 445.000,00 €

δημοπράτηση στις 18-09-2012

ανάδοχος η Κ/Ξ ΗΡΑ Ο.Ε. με την επωνυμία «Μ.Γκαζάνη-Β.Κωνσταντινίδου Ο.Ε.»

μέση έκπτωση 42,10 %

ημερομηνία σύμβασης 15-02-2013

πόσο σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 220.403,41 €

πόσο σύμβασης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 276.608,93 €

συμβατική προθεσμία 120 ημέρες

ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας 14-06-2013

B) επί της αίτησης χορήγησης παράτασης

Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις και παγετός) που αποδεδειγμένα επικρατούσαν κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο στην περιοχή του έργου σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε ο ανάδοχος

Με βάση τα προαναφερόμενα, η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση - Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης ΤΚ Αχλαδιάς-ΤΚ Παγονερίου», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με δυνατότητα αναθεώρησης μέχρι την 30-07-2013 ( άρθρο 48, παρ.8α Ν.3669/2008) .Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το ΠΔ 7 / ΦΕΚ 26 τευχ. Α/31-01-13, αρθ. 3 παρ.δ, διότι προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του έργου λόγω αναθεώρησης καθόσον οι εργασίες ολοκληρώνονται μέσα στο επόμενο αναθεωρητικό τρίμηνο από αυτό της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση - Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης ΤΚ Αχλαδιάς-ΤΚ Παγονερίου», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με δυνατότητα αναθεώρησης μέχρι την 30-07-2013 ( άρθρο 48, παρ.8α Ν.3669/2008) .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 402/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**