

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 438/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελέτης δικτύων διανομής νερού ταμειυτήρων Ν.Σιδηροχωρίου-Ν.Αδριανής»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Ιουνίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3288/7-6-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 438: Εισηγούμενος το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Βασίλειος Παπαθεοδώρου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με έγγραφό της Υπηρεσίας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης υπογράφηκε στις 26-10-2012 και όριζε σαν συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης το χρονικό διάστημα των έντεκα (11) μηνών. Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα της μελέτης, στις 26-12-2012 ο Ανάδοχος ξεκίνησε την εκπόνηση τόσο της Οριστικής μελέτης Υδραυλικών Έργων (διάρκειας πέντε μηνών, άρα με ημερομηνία υποβολής της την 26-5-2013), όσο και την Γεωτεχνική Έρευνα (διάρκειας δύο μηνών, άρα με ημερομηνία υποβολής της την 26-2-2013). Πράγματι, ο Ανάδοχος υπέβαλε με το αρ.πρωτ. 9254/11-2-2013 έγγραφό του τη Γεωτεχνική Έρευνα, σκοπός της οποίας είναι η εκτέλεση μιας γεώτρησης στο σημείο όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο του υπό μελέτη δικτύου και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών, για την εκτίμηση των κρίσιμων γεωτεχνικών παραμέτρων διατμητικής αντοχής. Λόγω όμως της καθυστέρησης συγκρότησης του νέου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., η Εισηγήση που αφορά την έγκριση της Γεωτεχνικής Έρευνας έγινε δυνατό να σταλεί μόλις στις 13-5-2013, χωρίς να έχει ακόμη συζητηθεί. Έως ότου όμως εγκριθεί η Γεωτεχνική Έρευνα, ο Ανάδοχος δε δύναται να υποβάλει ούτε την Υδραυλική μελέτη, αλλά ούτε και την Ηλεκτρομηχανολογική, καθ' όσον είναι απολύτως απαραίτητο να περιλάβει στις μελέτες αυτές την έγκριση του αντικειμένου της Γεωτεχνικής Έρευνας. Για το λόγο αυτό, με το αρ.πρωτ. 9291/23-5-2013 έγγραφό του, ζητεί τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής της Υδραυλικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, αλλά και του συνόλου της μελέτης κατά δύο (2) μήνες. Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Άρθρο 27 του Ν.3316/2005 και στο Άρθρο 3 του Π.Δ.7/2013, συναινούμε με το αίτημα του Αναδόχου και η Υπηρεσία επί του παρόντος

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης τόσο των προαναφερθέντων μελετών, όσο και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της Υδραυλικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, όσο και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελέτης δικτύων διανομής νερού ταμειυτήρων Ν.Σιδηροχωρίου-Ν.Αδριανής» κατά τρεις (3) μήνες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 438/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**