

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 471/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τρίτης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Ιουνίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3456/14-6-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Σουλτάνα Σερεφιά** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλός** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν ο κ.: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 471: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με έγγραφό της Υπηρεσίας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ. 491/19-07-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 29/05/2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης, στην Ε.Ε. «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6343/12-09-2012 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 41.300,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως 10-12-2012.
4. Την με αριθμ. 111/22-02-2013 Απόφαση Έγκρισης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών έως 09-03-2013 της Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
5. Την με αριθμ. 203/21-03-2013 Απόφαση Έγκρισης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών έως 30-05-2013 της Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
6. Την με αριθμ. Η-2638/β/11-04-2013 αίτηση του αναδόχου.
7. Την καθυστέρηση στη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Α.Μ.Θ., όπως αυτό ορίστηκε στο Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, παρ.3 του Ν.4141/2013. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Α.Μ.Θ. περί της χρήσης των επί έλλατον εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε., το οποίο συνήλθε την 15-05-2013.
8. Την ανάγκη εκτέλεσης νέας εργασίας η οποία βάσει νόμου πρέπει να εγκριθεί και μετά να εκτελεστεί, που αφορά την αποξήλωση και επανατοποθέτηση του αλεξικέρανου κλωβού στην στέγη του κτηρίου η οποία δεν είχε προβλεφθεί στο αρχικό συμβατικό τεχνικό αντικείμενο.
9. Το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο σε συνδυασμό με την επικράτηση άσχημων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις όλο το μήνα Απρίλιο) που δεν επιτρέπουν την εκτέλεσή τους.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της τρίτης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-06-2013, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», αναδόχου ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνολικής δαπάνης 41.300,00 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ 1 λευκό και 1 κατά)

Εγκρίνει την τρίτη παράταση περαίωσης εργασιών έως 30-06-2013, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», αναδόχου ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνολικής δαπάνης 41.300,00 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής ψηφίζοντας Λευκό και το μέλος Χρήστος Ποτόλιας ψηφίζοντας Κατά διότι θεωρούν ότι θα 'πρεπε το έργο να 'χει ολοκληρωθεί και να μην δοθεί Τρίτη παράταση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 471/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**