

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 472/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση πρώτης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΪΛΟΒΓΚΡΑΝΤ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Ιουνίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3456/14-6-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Σουλτάνα Σερεφιά** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλός** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν ο κ.: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 472: Εισηγούμενη το δέκατοπέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με έγγραφό της Υπηρεσίας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ. 919/07-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 18/09/2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισηγήσης, στην Ε.Ε. «ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-2215/28-03-2013 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 13.000,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως 26-05-2013.
4. Την με αριθμ. Η-2743/γ/15-04-2013 αίτηση του αναδόχου.
5. Την καθυστέρηση στη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Α.Μ.Θ., όπως αυτό ορίστηκε στο Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, παρ.3 του Ν.4141/2013. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Α.Μ.Θ. περί της χρήσης των επί έλλατον εργασιών του 1ου Α.Π.Ε., το οποίο συνήλθε την 15-05-2013.
6. Την ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών οι οποίες βάσει νόμου πρέπει να εγκριθούν και μετά να εκτελεστούν.
7. Το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο σε συνδυασμό με την επικράτηση άσχημων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις όλο το μήνα Απρίλιο) που δεν επιτρέπουν την εκτέλεσή τους.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της πρώτης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 25-07-2013, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΪΛΟΒΓΚΡΑΝΤ», αναδόχου ΜΑΤΖΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, συνολικής δαπάνης 13.000,00 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρώτη παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΪΛΟΒΓΚΡΑΝΤ», αναδόχου ΜΑΤΖΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, συνολικής δαπάνης 13.000,00 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση έως 25-07-2013 .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 472/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**