

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 487/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης τρίτης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Ιουνίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3597/21-6-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 487: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-4469/13-6-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, Ψαρράς Απόστολος, Τοπογράφος Μηχανικός με Β' β, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ.685/07-09-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 26/06/2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισηγήσης, στην Ο.Ε. «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-8134/01-11-2012 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 46.500,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως 31-01-2013.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-120/14-01-2013 απόφαση έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-03-2013.
5. Την υπ' αριθμ. 247/08-04-2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-06-2013.
6. Την με αριθμ. Η-4469/12-06-2013 αίτηση του αναδόχου.
7. Την καθυστέρηση στη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Α.Μ.Θ., όπως αυτό ορίστηκε στο Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, παρ.3 του Ν.4141/2013. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Α.Μ.Θ. περί της χρήσης των επί έλλατον εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε., ο οποίος εισήχθη ως θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο την 13-06-2013, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της τρίτης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 31-08-2013, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ», αναδόχου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ- ΜΑΝΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε, συνολικής δαπάνης 46.500,00 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ», αναδόχου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ- ΜΑΝΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε, συνολικής δαπάνης 46.500,00 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση, μέχρι 31-08-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 487/2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**

