

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 509/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Ιουλίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3705/28-6-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 509: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ'αριθμ. 67619/Ξ-ΔΤΕ-2830/19-6-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Ισχύει ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΕΠ03180081 μετά την αριθ. 2617/Α/26-10-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», συνολικής δαπάνης 5.850.000,00 € στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».
3. Με την αρ. πρωτ. 28610/Ξ-ΔΤΕ-1310/09-06-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας με ποσό προϋπολογισμού 5.800.000,00 € με ΦΠΑ
4. Με το πρακτικό με αριθμό 13/2012, αριθμός απόφασης 256 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε την 04-04-2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος στην Κ/Ξ ΈΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε - ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. η οποία προσέφερε για την κατασκευή του έργου μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,69 %.
5. Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 27-6-2012 για το ποσό των 3.033.760,06 € (με Φ.Π.Α)
6. Ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης δηλ. μέχρι τις 27-6-2013.
7. Με την από 17-01-2013 αίτηση, ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα τέσσερεις ημερολογιακές ημέρες (94), δηλαδή έως τις 29-9 -2013.
8. Με το πρακτικό Νο1/1-2-2013 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων ΠΕ Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για το ανωτέρω έργο κατά 83 ημερολογιακές ημέρες δηλ. μέχρι τις 18/9/2013.
9. Με το αρ. Πρωτ. 674/5-2-2013 έγγραφο η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΑΜΘ έδωσε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης.
10. Με την αρ. 112/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 18/9/2013.

11. Με την από 16-05-2013 αίτηση, ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εκατόν τριάντα ημερολογιακές ημέρες (130), δηλαδή έως τις 26 - 1 -2014. Η ανωτέρω αίτηση αναφέρει τους εξής λόγους:
Από την 1-1-2013 έως την 11-5-2013 σύνολο 130 ημέρες δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων στην κοίτη του Κοσύνθου εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων στη διάρκεια των μηνών αυτών, όπως προκύπτει και από τις μηνιαίες κλιματολογικές περιλήψεις που μας υπέβαλε. Οι απόψεις της Υπηρεσίας επί του θέματος είναι οι εξής: Από το ημερολόγιο του έργου προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του διαστήματος που αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου δεν εκτελέστηκαν εργασίες επειδή υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες ανέβασαν τη στάθμη των υδάτων στην κοίτη του Κοσύνθου, πράγμα το οποίο διαπίστωνε η επίβλεψη κάθε φορά που επισκεπτόταν το έργο για να ελέγξει την κατάσταση. Αυτό είχε σαν συνέπεια να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στην κοίτη ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες. Γι αυτό το λόγο η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά (104) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 31-12- 2013.
12. Με το αρ. Πρωτ. 3584/5-6-2013 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2013.
Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», που αποτελεί υποέργο της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)» την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά (104) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 31-12- 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)» κατά (104) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 31-12- 2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 509/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**