

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 4/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 55/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Κατασκευή διθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καλλιφύτου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **1 Φεβρουαρίου 2013** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.507/28-1-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος 5) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος,

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 55: Εισηγούμενη το δέκατοέκτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 6800/11-1-2013 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης | : Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης Ν.Δ Δράμας 2010 |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης | : 675.000 (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Μειοδοτικός Διαγωνισμός | : 12-10-2010 |
| 4. Έγκριση πρακτικού Ανάθεσης | : Πρακτ 46 ^ο , Θέμα 2 ^ο , αριθ.Απόφ.275/25-10-2010 |
| 5. Ανάδοχος | : Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε. |
| 6. Έκπτωση | : 52,34%. |
| 7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό | : 22-12-2010 |
| 8. Ποσόν σύμβασης | : 321.705 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 9. Συμβατική προθεσμία | : 500 ημέρες δηλαδή μέχρι 6-5-2012 |
| 10. 1η Παράταση | : 281 ημέρες δηλαδή μέχρι 11-2-2013 |
| 11. Αιτούμενη Παράταση | : 6 μήνες δηλαδή μέχρι 11-8-2013 |

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Συμφωνούμε με την αίτηση του αναδόχου διότι πράγματι υπάρχει διακοπή εργασιών από τις 23-08-2012 (αρ.πρωτ. 4574/23-08-2012 έγγραφο το οποίο και σας επισυνάπτουμε) η οποία συνεχίζεται έως και σήμερα, για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου (δεν απεστάλλει μέχρι σήμερα το δεύτερο τμήμα (200.000,00 €) της 2^{ης} δόσης του 2009 της Τακτικής Επιχορήγησης της πρώην Ν.Α. Δράμας). Για τον ανωτέρω λόγο προτείνουμε παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου τουλάχιστο έως 11-8-2013 δηλαδή κατά (6) μήνες για όσους υφίσταται η διακοπή εργασιών.

Γ' ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ – ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί είναι τα σκυροδέματα (σκελετός του κτιρίου), η στέγη και η τοιχοποιία. Οι εργασίες που υπολείπονται είναι μέρος των επιχρισμάτων, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και οι ελαιοχρωματισμοί.

Δ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 198.737 ευρώ με Φ.Π.Α. (όπως περιλαμβάνονται στην 1^η – 2^η - 3^η – 4^η Πιστοποίηση).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 112.723 με ΦΠΑ.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καλλιφύτου» έως 11-8-2013 δηλαδή κατά (6) μήνες για όσους υφίσταται η διακοπή εργασιών .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 Λευκό)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καλλιφύτου» έως 11-8-2013.

Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Ποτόλιας ψηφίζοντας Λευκό, διότι θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ασυδοσία στις παρατάσεις των έργων από τους εργολάβους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 55 /2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ