

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 30/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 609/2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΛΚΕΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Αυγούστου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4602/1-8-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν ο κ.: 1) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνέχεια, λόγω κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010, ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 609:** Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/4194/23-7-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 19-07-2013 αίτηση του αναδόχου ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. – ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Ε. σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΛΚΕΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Η μελέτη του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 02/4439/24-10-2011 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Με την Απόφαση αυτή εγκρίθηκαν επίσης τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Το έργο εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ έτους 2011 με την υπ' αριθμ. 234/5-9-2011 Απόφαση (πρακτικό 22/2011) του περιφερειακού συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με την υπ' αριθμ. 607/12-12-2011 (Πρακτικό 41/2011) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας. Με την υπ' αριθμ. 163/15-03-2012 Απόφαση με πρακτικό 08/2011 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία Δερμεντζόγλου Κατασκευές ΕΕ, ως ανάδοχος του έργου με μέση έκπτωση 42,12% Με την υπ' αριθμ. 427/27-06-2012 Απόφαση με πρακτικό 22/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε ο επανέλεγχος των δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 02/4028/31-07-2012 Σύμβαση που υπογράφηκε στις 31-07-2012 για το ποσό των 202.585,83 € με Φ.Π.Α. από το εκπρόσωπο της ανάδοχου εργοληπτικής εταιρείας Ιωάννης Δερμεντζόγλου. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 02/5159/27-09-2012 Απόφαση εγκρίθηκε η σύσταση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας «Δερμεντζόγλου Κατασκευές ΕΕ- Ιωάννης Δερμεντζόγλου ΕΕ». Με την από 06-02-2013 στην ΔΟΥ Καβάλας έγινε αλλαγή επωνυμίας της κατασκευαστικής κοινοπραξίας από «Δερμεντζόγλου Κατασκευές ΕΕ- Ιωάννης Δερμεντζόγλου ΕΕ» σε «Δερμεντζόγλου Κατασκευές ΕΕ- Δερμεντζόγλου ΑΕ» λόγω συγχώνευσης της Ιωάννης Δερμεντζόγλου ΕΕ στην Δερμεντζόγλου ΑΕ. Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 31-07-2013, ήτοι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την παρούσα αίτησή του ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 150 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 31-12-2013, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν. Η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, είναι απαραίτητη προκειμένου να κατασκευαστεί η δεξαμενή από Ο/Σ χωρητικότητας 300m<sup>3</sup>, όπως προβλέπεται σύμφωνα με την μελέτη. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση της, οφείλεται στο γεγονός ότι για την κατασκευή της απαιτούνταν η έκδοση

άδειας επέμβασης από την Δ/ση Δασών Ν. Καβάλας. Με την υπ. Αριθμ. πρωτ. 14333/26-06-2013 Απόφαση της Δ/ση Δασών του Ν. Καβάλας εκδόθηκε η απαιτούμενη άδεια και πλέον οι εργασίες μπορούν να προχωρήσουν. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της δεξαμενής είναι τρεις μήνες και οι απαιτούμενες μετά την ολοκλήρωσή της, για την εγκατάσταση του αντλιοστασίου, τις συνδέσεις και την εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών δύομιση μήνες. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί σε λειτουργία η Υπηρεσία ,

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΛΚΕΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» κατά 150 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΛΚΕΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» κατά 150 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 609/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**