

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 31/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 639/2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα» ΚΑΕ:2011ΕΠ03180068, ΟΠΣ:349676 Αναδόχου: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22 Αυγούστου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4809/16-8-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: η κα 1)**Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2), **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 3)**Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4)**Γεώργιος Ζιμπιδής** μέλος, 5)**Σουλτάνα Σερεφιά** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7)**Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι κ.κ. : 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2)**Γεωργία Μαραγκού** μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 639 :** Εισηγούμενο το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Ε.1817/12-8-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα» είναι προϋπολογισμού 2.950.000,00€ και χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Η σύμβαση υπεγράφη στις 5-9-2012 με διάρκεια ενός έτους ενώ η συνολική δαπάνη μετά την έκπτωση ανήλθε στο 1.854.637,16€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Ο Ανάδοχος αιτήθηκε χορήγηση παράτασης έως 30-3-2014 και οι λόγοι που επικαλείται σχετίζονται με το χρόνο (συνολικά έξι μήνες) που απαιτήθηκε α) για την έκδοση άδειας επέμβασης από τη Διεύθυνση Δασών και β) για την άδεια χρήσης εκρηκτικών από την Αστυνομική Διεύθυνση. Για την προτεινόμενη παράταση έχει διατυπωθεί η αρ. 5114/25-7-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Α.Μ.Θ. Επειδή για την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών ο Ανάδοχος δεν έχει υπαιτιότητα, η Υπηρεσία μας κρίνει δικαιολογημένο το αίτημα και λαμβάνοντας υπόψη την παρ.8 του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία :

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης «με αναθεώρηση» του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα » έως τις 30-3-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 8 υπέρ, και 1 λευκό)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα» ΚΑΕ:2011ΕΠ03180068, ΟΠΣ:349676 Αναδόχου: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ έως τις 30-3-2014.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής ψηφίζοντας Λευκό γιατί δεν τον κάλυψε η εισήγηση της Υπηρεσίας και ήθελε παραπάνω διευκρινίσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 639/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ**

**ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ**

**ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**