

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 36/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 716/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Σεπτεμβρίου 2013** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.5348/13-9-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1)**Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 4)**Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5)**Γεωργία Μαραγκού** μέλος 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαλίδης** μέλος, 8)**Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ. : 1)**Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 716: Εισηγούμενη το δέκατοένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ 02/ΔΥ/6-9-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 04-09-2013 αίτηση του αναδόχου Μ.-Σ. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Η μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ» συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 02/2559/21-05-2012 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Με την Απόφαση αυτή εγκρίθηκαν επίσης τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Το έργο εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ έτους 2013 με την υπ' αριθμ. 33/6-2-2013 Απόφαση (πρακτικό 3/2013) του περιφερειακού συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (μέσω Π.Δ.Ε.)

Με την υπ' αριθμ. 607/12-12-2011 (Πρακτικό 41/2011) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθμ. 649/30-08-2012 Απόφαση με πρακτικό 30/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία "Μ.-Σ. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.", ως ανάδοχος του έργου με μέση έκπτωση 39,46%.

Με την υπ' αριθμ. 02/6951/18-12-2012 Απόφαση της Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής ενότητας Καβάλας με την οποία εγκρίνει τον κατά Νόμο επανέλεγχο των δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου.

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 02/2500/13-05-2013 Σύμβαση που υπογράφηκε στις 13-05-2013 για το ποσό των 536.527,99 € με Φ.Π.Α. από το εκπρόσωπο της ανάδοχου εργοληπτικής εταιρείας Μακρίνα Μηνάογλου.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 10-09-2013, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την παρούσα αίτησή του ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 66 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 15-11-2013, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, είναι απαραίτητη διότι κατά το διάστημα κατασκευής του έργου και μέχρι την 28.06.2013, αποκαταστάθηκαν τμήματα στις περιοχές της Άσπρης άμμου (Παλαιά εθνική οδό Καβάλας – Ξάνθης), του Αγίου Σίλα, της Λημνιάς, στην περιοχή Γαληπού καθώς και σε τμήματα της παραλιακής οδού Στρυμώνα – Καβάλα. Από τότε και μέχρι σήμερα δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και ιδιαίτερα δεν ήταν δυνατό να γίνει η αποκατάσταση εντός

του οικισμού Αμυγδαλέωνα (Ε.Ο 12 Καβάλα – Δράμας), καθώς και στην περιοχή Ακροβούνι – Άγιος Ανδρέας (Γεντίκια), λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης της φετινής τουριστικής περιόδου, που ακόμη διανύουμε και λόγω της οχλήσεως που θα προκαλούσε κάθε απόπειρα εργασιών αποκατάστασης οδών την περίοδο αυτή είτε με διακοπή της κυκλοφορίας είτε χωρίς διακοπή αυτής.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι τέσσερις μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ασφαλικών ταπητιδίων στο οδικό δίκτυο Ν.Καβάλας», με αναθεώρηση, κατά 66 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 15-11-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 Αποχή)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ασφαλικών ταπητιδίων στο οδικό δίκτυο Ν.Καβάλας», με αναθεώρηση, κατά 66 ημέρες, μέχρι τις 15-11-2013.

Απέιχε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την μη καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν τις μετακινήσεις των περιφερειακών συμβούλων και την μη μεταφορά τους με υπηρεσιακά αυτοκίνητα όπως είχε συμφωνηθεί.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 716/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**