

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 36/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 717/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», Αναδόχου: ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.10772/5-7-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Σεπτεμβρίου 2013** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.5348/13-9-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1)**Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 4)**Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5)**Γεωργία Μαραγκού** μέλος 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος, 8)**Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ. : 1)**Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 717: Εισηγούμενη το δέκατοένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ 02/4721/4-9-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Ανάδοχος μετά την 1η παράταση προθεσμίας για το έργο του θέματος μέχρι την 9-3-2013, ζήτησε 2η παράταση προθεσμίας έως την 31-12-2013. Κατόπιν εισήγησης της Δ/σας Υπηρεσίας και της σύμφωνης Γνωμοδότησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. υπ'αρ.πρωτ.8279/4-12-2012, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας ΑΜΘ χορήγησε 2η παράταση προθεσμίας μέχρι και τις 31-5-2013, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.1064/2012 Απόφαση του Πρακτικού 46/2012. (ΣΧΕΤ. 1).

Κατά της Ανωτέρω Απόφασης ο Ανάδοχος υπέβαλλε Αίτηση Θεραπείας προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ζητώντας την ακύρωσή της και την επιμήκυνση ουσιαστικά της 2ης παράτασης προθεσμίας μέχρι την 31-12-2013. (ΣΧΕΤ. 2).

Με την υπ' αριθμ.13 Πράξη, Αριθμός Συνεδρίασης 2 της 13ης Ιουνίου 2013, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Α.Μ.Θ. γνωμοδότησε θετικά υπέρ της Αίτησης Θεραπείας του Αναδόχου, και ουσιαστικά για την επιμήκυνση της 2ης παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-12-2013. (ΣΧΕΤ. 3)

Με την αρ.πρωτ.10772/5-7-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, γίνεται δεκτή η Αίτηση Θεραπείας της εταιρίας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ κατά της υπ'αριθμ.1064/2012 Απόφασης του Πρακτικού 46/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ και της με αρ.πρωτ.02/39/8-1-2013 απόφασης του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, σχετικά με την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, και προκύπτει ως νέα ημερομηνία περαιώσεως του έργου του θέματος η 31-12-2013. (ΣΧΕΤ. 4)

Με το υπ'αρ.πρωτ.5461/7-8-2013 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη για την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος έως την 31-12-2013. (ΣΧΕΤ. 5)

Σύμφωνα με τα προηγηθέντα προκύπτει, ως απόφαση ανωτέρου οργάνου, υποχρεωτικά η επιμήκυνση της 2ης παράτασης προθεσμίας μέχρι και τις 31-12-2013. Η Υπηρεσία μας ως οφείλει, αποδέχεται την αρ.πρωτ.10772/5-7-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και εισηγείται για την επιμήκυνση της 2ης παράτασης προθεσμίας μέχρι την 31-12-2013.

Ως εκ τούτου και οι αιτήσεις του Αναδόχου (ΣΧΕΤ. 6) για 3η παράταση προθεσμίας έως 31-12-2013, ικανοποιούνται χρονικά, από την προηγηθείσα εισήγηση και την επιμήκυνση της 2ης παράτασης προθεσμίας έως 31-12-2013.

Συνεπώς, το με αρ.πρωτ.02/2625/17-5-2013 έγγραφό μας (ΣΧΕΤ. 7) με τις συνοδεύουσες εισηγήσεις που αναφερόταν στην 3η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, παύει να ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», Αναδόχου: ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.10772/5-7-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης μέχρι την 31-12-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 Αποχή)

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», Αναδόχου: ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.10772/5-7-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης μέχρι την 31-12-2013.

Απέιχε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την μη καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν τις μετακινήσεις των περιφερειακών συμβούλων και την μη μεταφορά τους με υπηρεσιακά αυτοκίνητα όπως είχε συμφωνηθεί.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 717/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**