

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 37 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 743/2013

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως έργου: "Πυρασφάλειας Διοικητηρίου Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Σεπτεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5513/20-9-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος 3) **Σουλτάνα Σερεφιά** (αναπληρωματικό) μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος και 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 743:** Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/5097/16-9-2013 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 02-09-2013 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.» σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πυρασφάλεια Διοικητηρίου Καβάλας» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Με την υπ' αριθμό 02/448/02-02-2012 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου.

Με την υπ' αριθμό 280/08-05-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης (Πρακτικό 14/2012) εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας του έργου.

Το υπόψη έργο, προϋπολογισμού 180.000 € με Φ.Π.Α., δημοπρατήθηκε στις 03-07-2012.

Με την υπ' αριθμό 678/07-09-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης (Πρακτικό 31/2011) εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και η ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Ε.Ε.» ως οριστικού αναδόχου του έργου με μέση έκπτωση 10% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Με την υπ' αριθμό 915/07-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. (Πρακτικό 40/2012) εγκρίθηκε ο κατά Νόμο επανέλεγχος των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

Με την υπ' αριθμό 03/3316/25-07-2012 απόφαση της Δ/σης Διοικητικού και Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εγκρίθηκε η ανάληψη της δαπάνης του έργου, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της ίδιας υπηρεσίας με α/α 2401.

Το συμφωνητικό κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 12-12-2012 για το ποσό των 161.999,99 € με Φ.Π.Α. (131.707,31 € + 30.292,68 € Φ.Π.Α. 23%).

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις «Πρόγραμμα Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. - ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» σε βάρος του κωδικού έργου 112002041.

Με την υπ' αριθμό 02/2889/27-05-2013 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο ανάδοχος του έργου υποκαταστάθηκε από την εργοληπτική επιχείρηση «ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.» στο σύνολο του έργου και με απαλλαγή ευθύνης του αρχικού αναδόχου.

Το νέο συμφωνητικό κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 27-05-2013 για το ποσό των 161.999,99 € με Φ.Π.Α., μετά την παραπάνω υποκατάσταση του αναδόχου του έργου.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου με το νέο συμφωνητικό ορίστηκε η 08-09-2013.

Με την παρούσα αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 28-10-2013, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης είναι απαραίτητη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων παθητικής πυροπροστασίας (τοιχοποιίες, μεταλλουργικά, χρωματισμοί)

και του μόνιμου δικτύου πυρόσβεσης, η οποία καθυστέρησε εξαιτίας της πρόκλησης ζημιών από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προσφάτως στο ισόγειο του διοικητηρίου μετά από τρομοκρατική ενέργεια.

Επιπλέον, η παράταση της προθεσμίας περαίωσης είναι αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί και η υλοποίηση της εγκατάστασης του συστήματος κατάσβεσης INERGEN, η οποία καθυστερεί εξαιτίας της μη έγκαιρης παραλαβής του συστήματος. Το υπόψη σύστημα κατάσβεσης δεν υπάρχει διαθέσιμο στην εγχώρια αγορά και η παραλαβή από το εξωτερικό αναμένεται να καθυστερήσει μέχρι τις 15-10-2013. Η κατασκευή της εγκατάστασης του συστήματος στο κτίριο του διοικητηρίου (computer room) προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 28-10-2013.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να είναι δυνατή η καλή και άρτια ολοκλήρωση του έργου και να δοθεί σε λειτουργία, η υπηρεσία:

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 28-10-2013, με αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, διότι η καθυστέρηση στην εκτέλεσή τους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Πυρασφάλειας Διοικητηρίου Καβάλας» μέχρι τις 28-10-2013, με αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 743/2013.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ  
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**