

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 45/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 898/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Νοεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6391/8-11-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1)**Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 898: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το από 1-11-2013 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευή δημόσιων έργων».
2. Το γεγονός ότι η αρχική περαίωση του ανωτέρου έργου είναι στις 01-06-2013
3. Το γεγονός ότι εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του έργου σύμφωνα με την υπ'αριθμ 400/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ μέχρι τις 02-09-2013
4. Το γεγονός ότι εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του έργου σύμφωνα με την υπ'αριθμ 636/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ μέχρι τις 31-10-2013-
5. Την αίτηση του αναδόχου του ανωτέρου έργου με αριθμό πρωτ :Η-8485/09-10-2013.
6. Την θετική εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος,

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» κατά εξήντα δύο (62) επιπλέον ημέρες μετά τις 31 Οκτωβρίου 2013, ήτοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 διότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου απαιτήθηκε να τροποποιηθεί η χωροθέτηση των κλιματιστικών μονάδων. Αυτή η τροποποίηση της χωροθέτησης έγινε διότι ο όγκος των κλιματιστικών μονάδων ήταν τόσο μεγάλος ώστε δεν ήταν δυνατόν να τοποθετηθούν στους χώρους όπου είχε υποδειχτεί από τους μελετητές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την τοποθέτηση των μονάδων σε εξωτερικό χώρο της αιθούσης και ταυτόχρονα την τοποθέτηση των αεραγωγών και αυτών εξωτερικά. Η αρχική μελέτη είχε την όδευση των αεραγωγών εσωτερικά του κτιρίου και άρα δεν είχε πρόβλεψη την θερμική μόνωση και υγρομόνωση των αεραγωγών. Συνέπεια όλων αυτών είναι να απαιτείται η σύνταξη νέων τιμών στον 2^ο ΑΠΕ για την προστασία των αεραγωγών από θερμικές απώλειες αλλά και από τις καιρικές συνθήκες λόγω υγρασίας. Αυτές οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες να εκτελεστούν και απαιτούν αρκετό χρόνο αφού το μέγεθος των αεραγωγών και το μήκος είναι αρκετά

μεγάλο. Τέλος η καθυστέρηση για την τελική παράδοση των Η/Μ εργασιών οφείλετε στο γεγονός ότι απαιτείτε εντατικός έλεγχος κατά την κατασκευή αφού το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα είναι δύσκολο και δαπανηρό εάν χρειαστεί να ανακατασκευαστεί. Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Ποτόλιας, ο οποίος ψήφισε Λευκό, αναφέροντας ότι διαφωνεί γενικότερα με τις χορηγήσεις παρατάσεων στα έργα .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 898/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**