

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 47/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 926/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση 1^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΠΕΠΛΟΥ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Νοεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6529/15-11-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και ο 9). **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Στο σημείο αυτό το μέλος την Οικονομικής Επιτροπής **Χρήστος Ποτόλιας** δήλωσε ότι αποχωρεί από την συνεδρίαση δηλώνοντας τα εξής: «Αποχωρώ από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μη καταβολή των αποζημιώσεων μετακίνησης μας από την κατοικία μας στην έδρα της Περιφέρειας, για τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Αποχωρώ από τη συνεδρίαση διότι μας αφήνετε εκτεθειμένους, απέναντι σε οικονομικά συμφέροντα εργολάβων και προμηθευτών, που έχουν σχέση με τις αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής. Πρόσφατη είναι η επιστολή προμηθευτή-εργολάβου που μας προέτρεπε να πάρουμε απόφαση που τα συμφέροντα του διασφάλιζε (τηλ. κέντρο ΠΕ Δράμας)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 926: Εισηγούμενη το δέκατοτέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το από 11-11-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.)
2. Την απόφαση με αριθμό 917/7-11-2012 της Ο.Ε. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά της από 09-16/10/2012 με πρόχειρο διαγωνισμό και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α. – ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Σ. με έκπτωση 33,00%.
3. Το από 13/5/2013 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 123.950,03 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 13-11- 2013.
4. Από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα έγινε τροποποίηση (προκλήθηκε διάβρωση) της όχθης του ποταμού Έβρου στο σημείο που επρόκειτο να κατασκευασθεί η βάση έδρασης των αντλιών, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη θέση η οποία είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου να είναι ακατάλληλη για την κατασκευή της βάσης. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να γίνει η κατασκευή της βάσης σε παρακείμενη θέση 50 μ. περίπου βορειότερα μετά και από την υπόδειξη της θέσης από τον ΤΟΕΒ Φερών.
5. Με την αλλαγή αυτή της θέσης κατασκευής της βάσης έδρασης των αντλιών έγινε τροποποίηση της αρχικής μελέτης λόγω κάποιων αλλαγών που έγιναν στα κατασκευαστικά σχέδια για την καλύτερη προσαρμογή του έργου στη νέα θέση και λόγω χρήσης πασσαλοσανίδων για την μεγαλύτερη ασφάλεια των εργαζομένων λόγω της θεμελίωσης του έργου σε βάθος 5,50 μ κάτω από την στάθμη του ποταμού Έβρου. Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν μια επιπλέον καθυστέρηση των εργασιών, πέραν των προβλεπόμενων καθυστερήσεων λόγω της ανεβασμένης στάθμης του ποταμού Έβρου και λόγω των βροχοπτώσεων.
6. Εισηγούμεσθε την παράταση μέχρι 13-2-2014 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω

7. Την από 11/11/2013 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΠΕΠΛΟΥ» του Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α. – ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Σ. συνολικής δαπάνης 123.950,03 € μέχρι 13-2-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΠΕΠΛΟΥ» του Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α. – ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Σ. συνολικής δαπάνης 123.950,03 € μέχρι 13-2-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 926/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ