

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 47/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 931/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΘΕΜΑ 19^ο Ημερήσιας Διάταξης: Εισηγήση για την έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Νοεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6529/15-11-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και ο 9). **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Στο σημείο αυτό το μέλος την Οικονομικής Επιτροπής **Χρήστος Ποτόλιας** δήλωσε ότι αποχωρεί από την συνεδρίαση δηλώνοντας τα εξής: «Αποχωρώ από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μη καταβολή των αποζημιώσεων μετακίνησης μας από την κατοικία μας στην έδρα της Περιφέρειας, για τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Αποχωρώ από τη συνεδρίαση διότι μας αφήνετε εκτεθειμένους, απέναντι σε οικονομικά συμφέροντα εργολάβων και προμηθευτών, που έχουν σχέση με τις αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής. Πρόσφατη είναι η επιστολή προμηθευτή-εργολάβου που μας προέτρεπε να πάρουμε απόφαση που τα συμφέροντα του διασφάλιζε (τηλ. κέντρο ΠΕ Δράμας)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 931: Εισηγούμενη το δέκατοένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 6345/8-11-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», κωδικό πράξης ΣΑ 2011ΕΠ03180082
2. Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.460.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
3. Δημοπρασία : 27-04-2012
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας : Πρακτικό 18, Αρ. Απόφ. 355/30-05-2012 Της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
5. Ανάδοχος : Κ/Ξ : ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. - ΔΙΑΣ ΑΒΕΤΤΕ
6. Έκπτωση : 6,00%
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 3981/24- 07-2012
8. Ποσόν σύμβασης : 1.372.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
1.115.772,35 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
9. Συμβατική προθεσμία : 18 μήνες δηλαδή μέχρι 24-01-2014
10. Έγκριση της 1ης Παράτασης : 29-03-2013 αριθ. απόφασης 234/2013, απόσπασμα πρακτικού αρ. 11/2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., έως 17-04-2014.
11. Έκθεση αυτοψίας : 25/2/2013, στην οποία διαπιστώθηκε ότι ο φέρων οργανισμός του κτιρίου δεν μπορεί να φέρει με ασφάλεια τις σεισμικές φορτίσεις.
12. Αιτούμενη 2η Παράταση: 8 μήνες, έως 31-12-2014
13. Διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. μέχρι 17/12/2014 (Α.Π. 7695/24-10-2013)

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της αναδόχου Κ/Ξ ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. - ΔΙΑΣ ΑΒΕΤΤΕ ευσταθούν.

Στη συνέχεια της διενεργηθείσας την 25η Φεβρουαρίου 2013 αυτοψίας στην οποία διαπιστώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του Στατικού Φορέα του κτιρίου του έργου του θέματος, στις 26-02-2013 δόθηκε από εμάς εντολή στην ανάδοχο Κ/Ξ: ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. – ΔΙΑΣ ΑΒΕΤΤΕ, στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής να τροποποιήσει την εγκεκριμένη μελέτη εκπονώντας ειδική στατική μελέτη ενίσχυσης του στατικού φορέα του κτιρίου σε συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα δηλ. πτυχίο κατηγορίας 8 «Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)», σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 του Ν. 3669/2008 και συγχρόνως να προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή των εργασιών του έργου μέχρις ότου συνταχθεί και εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η προαναφερόμενη τροποποιητική μελέτη, διότι η ενίσχυση του στατικού φορέα του κτιρίου πρέπει να προηγηθεί όλων των υπολοίπων εργασιών και είναι απαραίτητη για την αρτιότητα, σταθερότητα, και την ασφάλεια του έργου.

Είναι προφανές ότι η προαναφερόμενη καθυστέρηση και αναγκαστική Προσωρινή Διακοπή των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στις 3-10-2013 εγκρίθηκε η Τροποποιητική Μελέτη από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει τις εργασίες της.

Εκτιμώντας ότι το χρονικό διάστημα από τις 26-2-2013 ημερομηνία που έγινε προσωρινή διακοπή των εργασιών του έργου μέχρι την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (θα γνωμοδοτήσει το τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων Έργων για χρήση της επί ελασσον δαπάνης πριν την έγκριση του) θα είναι οκτώ (8) μήνες τουλάχιστον, προτείνουμε παράταση προθεσμίας για οκτώ (8) μήνες δηλ. μέχρι τις 17-12-2014.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι πληρωμές του έργου μέχρι τώρα ανέρχονται στο ποσό των 165.859,94 ευρώ με ΦΠΑ.

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.206.540,06 ευρώ με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» μέχρι τις 17-12-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» μέχρι τις 17-12-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 931/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ