

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 203/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υλικών του υποέργου 1 «Εξοπλισμός Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Υ.» του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Μαρτίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1195/7-3-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό μέλος), 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 7) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 3) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 203: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. 282/28-2-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με την από 30-12-2013 σύμβαση η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESI SA)» υλοποιεί την προμήθεια 4.000 κάδων ανακύκλωσης των 1.100 lt έκαστος. Η συμβατική προθεσμία παράδοσης των κάδων σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης ήταν έξι (6) μήνες ενώ η ανάδοχος εταιρεία (μοναδικός προσφέρων) ανέλαβε με την προσφορά της να εκτελέσει την προμήθεια σε εξήντα (60) ημέρες.

Ήδη με την από 19-2-2014 αίτησή της η ανάδοχος ζητά τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης κατά τριάντα (30) ημέρες λόγω καθυστέρησης παραλαβής της πρώτης ύλης και των παρελκόμενων εξαρτημάτων, δηλώνοντας ότι:

(α) Η αύξηση της ζήτησης των κάδων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί έγκαιρα.

(β) Θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην εξαντληθεί ο χρόνος μετάθεσης των τριάντα (30) ημερών.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρ. 26 του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου), η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των 4.000 κάδων χωρητικότητας 1.100 lt, του υποέργου 1 «Εξοπλισμός Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Υ.» του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι παράδοση έως 31-3-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των 4.000 κάδων χωρητικότητας 1.100 lt, του υποέργου 1 «Εξοπλισμός Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Υ.» του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι παράδοση έως 31-3-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 203/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**