

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 12/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 226/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου : «Διαμόρφωση συμβολής της υπ' αριθμ. 12 Εθνικής οδού εντός οικισμού Λυδίας Καβάλας», Αναδόχου: Ε. Ε. Καστράνη-Κωνσταντινίδου Στυλιανή.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Μαρτίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1304/14-3-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης**, 5) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό μέλος), 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαλός** μέλος και 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 226 : Εισηγούμενη το δέκατοέκτο θέμα ημερήσιας η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/Δ.Υ./7-3-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 05-03-2014 αίτηση της αναδόχου Ε. Ε. Καστράνη-Κωνσταντινίδου Στυλιανή, για έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση συμβολής της υπ' αριθμ. 12 Εθνικής οδού εντός οικισμού Λυδίας Καβάλας», και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 26.03.2013 με προϋπολογισμό 150.000,00€.

Μειοδότη η εργοληπτική επιχείρηση Καστράνη-Κωνσταντινίδου Στυλιανή με ποσοστό μείωσης έκπτωσης 44%. Το αποτέλεσμα εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 310/25-04-2013 (πρακτικό α/α 14/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 18.10.2013 για το ποσό των 93.903,71 ευρώ με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης του έργου την 17.03.2014.

Με την αρ. πρωτ. 02/6511/05.11.2013 απόφαση του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Με την από 05-03-2014, αίτηση (εντός της συμβατικής προθεσμίας) η ανάδοχος ζητά την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες μέχρι 16.05.2014.

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση συμβολής της υπ' αριθμ. 12 εθνικής οδού εντός οικισμού Λυδίας Καβάλας μήκους περίπου 570μ. (χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση, σήμανση) και την αποκατάσταση πρόσβασης προς το εργοτάξιο Κοκκινοχώματος.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες των χωματουργικών και το μεγαλύτερο μέρος της οδοστρωσίας. Υπολείπονται οι εργασίες ασφαλτικών και σήμανσης.

Επειδή :

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικράτησαν μετά την υπογραφή της σύμβασης, κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών και επειδή ούτως ή άλλως η χειμερινή περίοδος είναι ακατάλληλη για την εκτέλεσή τους και επειδή για την καθυστέρηση δεν φέρει ευθύνη ο ανάδοχος, η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου : «Διαμόρφωση συμβολής της υπ' αριθμ. 12 Εθνικής οδού εντός οικισμού Λυδίας Καβάλας», της αναδόχου Ε. Ε. Καστράνη-Κωνσταντινίδου Στυλιανή, έως 16.05.2014, (κατά εξήντα (60) ημέρες), με αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου : «Διαμόρφωση συμβολής της υπ' αριθμ. 12 Εθνικής οδού εντός οικισμού Λυδίας Καβάλας», της αναδόχου Ε. Ε. Καστράνη-Κωνσταντινίδου Στυλιανή, έως 16.05.2014, (κατά εξήντα (60) ημέρες), με αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 226/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**