

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 23/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ».

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις **8 Ιανουαρίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 38/3-1-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7), **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι κ.κ.:1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 3) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 23:** Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/7458/17-12-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 11-12-2013 αίτηση του αναδόχου ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ» συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 02/5157/27-09-2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Με την υπ' αριθμ. 824/11-10-2012 (πρακτικό 36/2012) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και η συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έργου.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 04-12-2012 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη ο Παπαιοικονόμου Γεώργιος με μέση έκπτωση 45,00% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Με την υπ' αριθμ. 1078/27-12-2012 (πρακτικό 47/2012) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκε ο ανάδοχος του έργου του θέματος.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 03-09-2013 για το ποσό των 73.027,47 € πλέον Φ.Π.Α 16% 11.684,40 € ήτοι συνολικά 84.711,87 €.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού έχει ορισθεί η 31-12-2013, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Λόγω του γεγονότος ότι στην μελέτη προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης οι οποίες είναι αδύνατον να εκτελεστούν τον χειμώνα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών οι παραπάνω εργασίες προβλέπονται να εκτελεστούν μετά τις 15 Απριλίου.

Ο ανάδοχος με αίτηση του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες, δηλαδή μέχρι της 30-04-2014.

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παραπάνω λόγους, συνηγορεί στη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-04-2014.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες του έργου, η υπηρεσία

## ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-04-2014 για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ», κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-04-2014 για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 23/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ**

**ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**