

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 16/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 289/2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα » ΚΑΕ:2011ΕΠ03180068, ΟΠΣ:349676 Αναδόχου: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Απριλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **9.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1883/4-4-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 8) **Κωνσταντίνος Μιχαλός** μέλος και 9) **Χρήστος Ποτόλιας**. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 289:** Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Ε.:745/3-4-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα» είναι προϋπολογισμού 2.950.000,00€ και χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Η σύμβαση υπεγράφη στις 5-9-2012 με διάρκεια ενός έτους ενώ η συνολική δαπάνη μετά την έκπτωση ανήλθε στο 1.854.637,16€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών της 1ης παράτασης βάσει της αρ.639/22-8-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ ήταν η 30-3-2014.

Ο Ανάδοχος αιτήθηκε χορήγηση παράτασης έως 30-4-2014, το διάστημα που προηγήθηκε περαιώθηκαν όλες οι εργασίες της εργολαβίας πλην των ασφαλτοστρώσεων σε δύο μικρά τμήματα των 2.000 μέτρων μήκους συνολικά και της σήμανσης. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν κατά τη χειμερινή περίοδο και ενώ θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στα τέλη Μαρτίου οι προγραμματιζόμενες εργασίες ματαιώθηκαν λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Για την προτεινόμενη παράταση έχει διατυπωθεί η αρ. 2068/27-3-2014 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Α.Μ.Θ.

Επειδή για την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών ο Ανάδοχος δεν έχει υπαιτιότητα, η Υπηρεσία μας κρίνει δικαιολογημένο το αίτημα και λαμβάνοντας υπόψη την παρ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα » ΚΑΕ:2011ΕΠ03180068, ΟΠΣ:349676 Αναδόχου: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. «με αναθεώρηση» , έως τις 30-4-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα » ΚΑΕ:2011ΕΠ03180068, ΟΠΣ:349676 Αναδόχου: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. «με αναθεώρηση» , έως τις 30-4-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 289/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**