

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 372/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> (πρώτης) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργίας της μονάδας ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) της Ι.Μ. Ξάνθης & Περιθεωρίου «Ο Άγιος Παντελεήμων», αναδόχου Αναστάσιου Τσαπανίδη.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Μαΐου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2562/2-5-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 6) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος και 3) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 372:** Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το από 25-4-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το Νόμο 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 48, παράγραφο 8 (παράταση).
2. Την απόφαση 714/2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ., με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας του έργου της επικεφαλίδας και ανατίθεται η κατασκευή στον Αναστάσιο Τσαπανίδη, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,00%.
3. Την από 31-10-2013 Σύμβαση, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, συνολικού ποσού 278.800,00 € με ΦΠΑ. .
4. Το με αρ. 139517/Ξ-ΔΤΕ-5965 στις 4/12/2013 απόφαση έγκρισης του χρονοδιάγραμμα του έργου, σύμφωνα με την οποία η οριστική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 28 Απριλίου 2014.
5. Με την από 26-03-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου Αναστάσιου Τσαπανίδη, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 02-06-2014

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 26-03-2014 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου Τσαπανίδης Αναστάσιος, αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 02-06-2014, δηλαδή τριάντα πέντε (35) ημέρες. Την παραπάνω παράταση την ζητάει λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε από την κακοκαιρία των φετινών χειμερινών μηνών. Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας των συγκεκριμένων ημερών ήταν αδύνατη η εργασία των εργατών, οι εργασίες σκυροδέτησης και η εκσκαφή του φυσικού εδάφους λόγω της βροχόπτωσης και της παγωνιάς.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο φετινός χειμώνας παρόλο που σε γενικές γραμμές ήταν ήπιος παρά ταύτα είχε αρκετές βροχοπτώσεις και ημέρες παγωνιάς.

Πράγματι όπως αποτυπώνεται στο ημερολόγιο εργασιών του έργου, υπήρχαν 35 ημέρες ακατάλληλες για την εκτέλεση εργασιών. Αναλυτικά παρακάτω απαριθμούνται οι ακατάλληλες ημέρες.

Ημέρες ακατάλληλες για εργασία  
όπως αποτυπώνονται από το  
ημερολόγιο εργασιών

Σύνολο ημερών

Αιτιολογία ακαταλληλότητας

5-7, 11,15, 20-24, 26-27 /11/2013	12	Βροχή
27/12/2013	1	Βροχή
17-19, 24-29, 31 /01/2014	10	Βροχή, Παγωνιά
1-2, 6 /02/2014	3	Παγωνιά
14, 23, 28 /02/2014	3	Βροχή
1-4, 10, 26 /02/2014	6	Βροχή
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>53</b>	

Τονίζεται ότι οι εργασίες που έπρεπε να εκτελεστούν στο χρονικό αυτό διάστημα αφορούσαν κυρίως σε σκυροδετήσεις και εκσκαφές.

Σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της ΠΑΜΘ με την από 16-04-2014, πρακτικό Νο2, θέμα 4<sup>ο</sup> (αρ. πρωτ.: 18/31-03-2014) γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης 1<sup>ης</sup> (πρώτης) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜΘ με το αρ. πρωτ. 2400/ 14-04-2014 έγγραφο διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για την χορήγηση της εν λόγω παράτασης.

Κατόπιν των ανωτέρω

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> (πρώτης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης με αναθεώρηση του έργου : «Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργίας της μονάδας ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) της Ι.Μ. Ξάνθης & Περιθεωρίου «Ο Άγιος Παντελεήμων», αναδόχου Αναστάσιου Τσαπανίδη, για τις ανωτέρω εργασίες, κατά τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 02-06-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 5 υπέρ, 1 κατά )

Εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> (πρώτης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης με αναθεώρηση του έργου : «Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργίας της μονάδας ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) της Ι.Μ. Ξάνθης & Περιθεωρίου «Ο Άγιος Παντελεήμων», αναδόχου Αναστάσιου Τσαπανίδη, για τις ανωτέρω εργασίες, κατά τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 02-06-2014.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας, ψηφίζοντας Κατά, αναφέροντας ότι δεν είχε ψηφίσει το έργο εξ' αρχής .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 372/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**