

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 375/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΡΕΜΒΗΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Μαΐου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2562/2-5-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 6) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος και 3) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 375: Εισηγούμενη το δεκατοτέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 2480/28-4-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης | : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α.Π. 2012 – 2013. |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης | : 120.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Δημοπρασία | : 10-09-2013 |
| 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας | : Πρακτικό 39 ^ο /2013, Αρ. Απόφ. 764/03-10-2013της
Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. |
| 5. Ανάδοχος | : Κ/Ξ : Ηλίας Σιδηρόπουλος – Γιώργος Σοπιάδης, |
| 6. Έκπτωση | : 12,00 % |
| 7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό | : 7234/20-11-2013 |
| 8. Ποσόν σύμβασης | : 105.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 9. Συμβατική προθεσμία | : 8 μήνες δηλαδή μέχρι 20-07-2014 |
| 10. Αιτούμενη 1 ^η Παράταση | : 60 μέρες » » 18-09-2014 |

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 60 μέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πιο συγκεκριμένα λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και της φύσης του εδάφους στη θέση που θα κατασκευασθεί η λιμνοδεξαμενή είναι αδύνατη οποιαδήποτε χωματουργική εργασία. Λόγω του ιλυώδους εδάφους είναι αδύνατη και η εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων και η φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και η απόθεση ή απόρριψη αυτών.

Η γνώμη της Υπηρεσίας είναι υπέρ της χορήγησης της ζητούμενης παράτασης για τον λόγο και τον χρόνο που ζητείται, δηλαδή κατά 60 μέρες έως 18-09-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι πληρωμές του έργου μέχρι τώρα ανέρχονται στο ποσό των 28.035,77 ευρώ (με Φ.Π.Α.) (1ος λογαριασμός).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 63.060,35 € χωρίς ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΡΕΜΒΗΣ», έως τις 18-9-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΡΕΜΒΗΣ», έως τις 18-9-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 375/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**