

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 408/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)» αναδόχου Κ/Ξίας ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε- ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.΄

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Μαΐου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3026/23-5-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Σουλτάνα Σερεφιά** (αναπληρωματικό) μέλος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλιδής** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 408: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ.62188/Ξ-ΔΤΕ-2573/15-5-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Ισχύει ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΕΠ03180081 μετά την αριθ. 2617/Α/26-10-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», συνολικής δαπάνης 5.850.000,00 € στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».

3. Με την αρ. πρωτ. 28610/Ξ-ΔΤΕ-1310/09-06-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας με ποσό προϋπολογισμού 5.800.000,00 € με ΦΠΑ

4. Με το πρακτικό με αριθμό 13/2012, αριθμός απόφασης 256 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε την 04-04-2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος στην Κ/Ξ ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε -ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. η οποία προσέφερε για την κατασκευή του έργου μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,69 %.

5. Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 27-6-2012 για το ποσό των 3.033.760,06 € (με Φ.Π.Α)

6. Ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης δηλ μέχρι τις 27-6-2013

7. Με την από 17-01-2013 αίτηση, ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα τέσσερις ημερολογιακές ημέρες (94), δηλαδή έως τις 29-9 -2013.

8. Με το πρακτικό Νο1/1-2-2013 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων ΠΕ Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για το ανωτέρω έργο κατά 83 ημερολογιακές ημέρες δηλ μέχρι τις 18/9/2013

9. Με το αρ. Πρωτ. 674/5-2-2013 έγγραφο η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΑΜΘ έδωσε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης.

10. Με την αρ. 112/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 18/9/2013.

11. Με την από 20-05-2013 αίτηση, ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 130 ημερολογιακές ημέρες δηλ έως τις 26-1-2014.

12. Με το αρ. Πρωτ. 3584/5-6-2013 έγγραφο η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΑΜΘ έδωσε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης μέχρι τις 31/12/2013.

13. Με την αρ. 509/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/12/2013.

14. Με την από 24/10/2013 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω της έναρξης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων» τμήμα του οποίου (γέφυρα) βρίσκεται εντός της εργολαβίας διευθέτησης του Κοσύνθου (περιοχή διατομών Ν9-Ν11, βόρειο τμήμα), δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων».

Για τον λόγο αυτό ζητά την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι και ένα μήνα μετά την ημερομηνία περαίωσης του εν λόγω έργου, (19/11/2014) ήτοι μέχρι την 19/12/2014.

15. Με το αρ. Πρωτ. 8424/4-12-2013 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Α.Μ.Θ. διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση περαίωσης του έργου έως τις 10-05-2014.

16. Με την αρ. 1035/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 10/5/2014.

17. Με την από 14/4/2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω της έναρξης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων» τμήμα του οποίου (γέφυρα) βρίσκεται εντός της εργολαβίας διευθέτησης του Κοσύνθου (περιοχή διατομών Ν9-Ν11, βόρειο τμήμα), δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων».

Επίσης δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω κακοκαιρίας συνολικά τριάντα δύο ημέρες

Για τον λόγο αυτό ζητά την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι και ένα μήνα μετά την ημερομηνία περαίωσης του εν λόγω έργου, (19/11/2014) ήτοι μέχρι την 19/12/2014.

Οι απόψεις της Υπηρεσίας επί του θέματος είναι οι εξής:

1) Πράγματι σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω κακοκαιρίας συνολικά για τριάντα δύο ημέρες

2) Όλες οι εργασίες του έργου από διατομή D47.1 έως D102 έχουν ολοκληρωθεί. Απομένουν οι εργασίες στις διατομές Ν9-Ν11 που βρίσκονται στην περιοχή της υπάρχουσας γέφυρας Πηγαδίων μέχρι και το σημείο όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η καινούργια γέφυρα στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή της καινούργιας γέφυρας της οποίας η προθεσμία περαίωσης είναι μέχρι τις 19-11-2014 και μετά να κατασκευαστούν τα συρματοκιβώτια του έργου της διευθέτησης του χειμάρρου Κοσύνθου στο συγκεκριμένο σημείο

Με το αρ. Πρωτ. 2612/29-4-2014 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 19-12-2014.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», που αποτελεί υποέργο της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)»: την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά (223) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 19-12-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ, 1 Λευκό)

Εγκρίνει την συνολική παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)» που αποτελεί υποέργο της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)»: αναδόχου Κ/Ξίας ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε- ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά (223) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 19 - 12- 2014.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας ψηφίζοντας Λευκό λόγω των παρατάσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 408/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**