

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

### Αριθ. Απόφασης 460/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση 3ης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υλικών του υποέργου 1 «Εξοπλισμός Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Υ.» του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Ιουνίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3478/12-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Σουλτάνα Σερεφιά** (αναπληρωματικό) μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος και 3) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 460:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. 880/6-6-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με την από 30-12-2013 σχετική σύμβαση η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESIS SA)» υλοποιεί την προμήθεια 4.000 κάδων ανακύκλωσης των 1.100 lt έκαστος.

Η συμβατική προθεσμία παράδοσης των κάδων σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης ήταν έξι (6) μήνες ενώ η ανάδοχος εταιρεία (μοναδικός προσφέρων) ανέλαβε με την προσφορά της να εκτελέσει την προμήθεια σε εξήντα (60) ημέρες.

Ήδη με τη αρ. 288/2014 σχετική απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 2η μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης των υλικών κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 30-5-2014.

Με τη από 29-5-2014 σχετική αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζητά 3η μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης κατά τριάντα (30) ημέρες ήτοι έως 30-6-2014.

Έχοντας υπόψη ότι:

- Η συνολική προθεσμία παράδοσης των κάδων ανακύκλωσης σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας ήταν έξι (6) μήνες (δηλαδή παράδοση 30-6-2014).

- Η ανάδοχος (μοναδικός προσφέρων στο διαγωνισμό) δήλωσε με την προσφορά της ότι θα παραδώσει τους κάδους εντός εξήντα (60) ημερών (δηλαδή παράδοση 28-2-2014).

- Η οριστικοποίηση της διαδικασίας παράδοσης των υλικών είναι σε εξέλιξη (εμπλεκόμενοι φορείς Π.Α.Μ.-Θ. - ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. - ΕΥΘΥ/ΓΤΔΕ/ΕΣΠΑ).

- Η υπηρεσία μας αναμένει οδηγίες επί του θέματος εξασφάλισης του μη επιλέξιμου Φ.Π.Α. της προμήθειας από το οποίο εξαρτάται και η τελική τιμολόγηση των υπό προμήθεια ειδών (σχετικά τα αρ. 846/27-5-2014 και αρ. 821/21-5-2014 έγγραφα Δ.Τ.Ε. Π.Α.Μ.-Θ. - συνημμένα).

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρ. 26 του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 3ης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των 4.000 κάδων χωρητικότητας 1.100 lt κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι τελική παράδοση έως 30-6-2014.

[ ]

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 3η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των 4.000 κάδων χωρητικότητας 1.100 lt κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι τελική παράδοση έως 30-6-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 460/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**