

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

### Αριθ. Απόφασης 464/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Βορειοανατολική παράκαμψη Νευροκοπίου» του έργου «Ανάπτυξη ποιοτικών δικτύων πρόσβασης για την δημιουργία κοινού μέλλοντος».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Ιουνίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3478/12-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Σουλτάνα Σερεφιά** (αναπληρωματικό) μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 7) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος και 3) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 464:** Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 3594/5-6-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

A) Ιστορικό έργου :

- προϋπολογισμός έργου 8.400.000,00 €
- δημοπράτηση στις 24-04-2012
- ανάδοχος Κ/Ξ (ΕΤΕΔ ΑΕ - Ι.ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΕΤΕ- Θ.ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ ΑΤΕ)
- μέση έκπτωση 9,17 %
- ημερομηνία σύμβασης 23-08-2012
- πόσο σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 6.086.445,35 €
- πόσο σύμβασης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 7.673.620,72 €
- ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας 30-06-2014 (αρχικά η 24-03-2014 και με την 2383/08-04-2014 απόφαση έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης η 30-06-2014 )

B) Περίληψη του αντικειμένου του έργου

Αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η κατασκευή της Γέφυρας Λευκογείων και των δυο ισόπεδων κόμβων που συνδέουν την γέφυρα βορείως με την Ε.Ο. προς Εξοχή και Βουλγαρικά σύνορα και νότια με τον κόμβο προς Ποταμούς και προς Νευροκόπι.

Γ) επί της αίτησης χορήγησης παράτασης:

Κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2014 στην ευρύτερη περιοχή του έργου είχαμε αυξημένες και έντονες βροχοπτώσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση (επισυνάπτονται φ/πτες μετεωρολογικού ιστορικού στην περιοχή του Κ. Νευροκοπίου των μηνών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2014 ). Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν:

1. Η δυσκολία στην κατασκευή των χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων, οδοστρωσία κλπ).
2. Η αδυναμία αποπεράτωσης (υπολείπεται το 20%) της επένδυσης της κοίτης και των πρανών του χειμάρρου με συρματοκιβώτια διότι μέχρι και σήμερα υπάρχουν πολλά νερά στην περιοχή του έργου.
3. Αδυναμία εκτροπής των υδάτων του χειμάρρου, από το τμήμα σύνδεσης της- ήδη από τέλους του 2013- κατασκευασθείσης γέφυρας, με την Ε.Ο. Ν.57 Δράμας – Εξοχής (κόμβος Λευκογείων), ώστε να επιχωθεί το τμήμα αυτό, να κατασκευαστεί ο κόμβος Λευκογείων και να ολοκληρωθεί το έργο.

Για τους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Βορειοανατολική παράκαμψη Νευροκοπίου» του έργου «Ανάπτυξη ποιοτικών δικτύων πρόσβασης για την δημιουργία κοινού μέλλοντος», κατά δύο μήνες (62 ημέρες ) πέραν της συμβατικής προθεσμίας και μέχρι την 31-08-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με δυνατότητα αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.8α του Ν.3669/2008

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Βορειοανατολική παράκαμψη Νευροκοπίου» του έργου «Ανάπτυξη ποιοτικών δικτύων πρόσβασης για την δημιουργία κοινού μέλλοντος», κατά δύο μήνες (62 ημέρες ) πέραν της συμβατικής προθεσμίας και μέχρι την 31-08-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με δυνατότητα αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.8α του Ν.3669/2008.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 464/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**