

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 485/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αξιοποίηση γεώτρησης Κοκκινοχώματος Ν. Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Ιουνίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3653/20-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 7) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, και 2) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 485: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/2767/16-6-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 30-05-2014 υποβληθείσα αίτηση του αναδόχου «Μπουρινάρη Αναστάσιου» σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αξιοποίηση γεώτρησης Κοκκινοχώματος Ν. Καβάλας» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την υπ' αριθμ. 02/1309/14-03-2013 απόφαση.

Με το αριθμ. 17/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ (αριθμός απόφασης 379/2013) εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης του έργου και η συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 13-08-2013 και μειοδότης ανεδείχθη ο Μπουρινάρης Αναστάσιος που προσέφερε μέση έκπτωση 31% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Με το αριθμ. 35/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ (αριθμός απόφασης 695/2013) εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η σύναψη σύμβασης του έργου του θέματος στον παραπάνω ανάδοχο.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 05-12-2013 για το ποσό των 22.439,01 € πλέον Φ.Π.Α 23% 5.160,97 € ήτοι συνολικά 27.599,98 €. Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 03-06-2014, ήτοι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Λόγω της καθυστέρησης επιλογής του αντλητικού συγκροτήματος και του καθορισμού τιμών μονάδος των νέων εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για να καταστεί το έργο λειτουργικό, ο ανάδοχος ζητά με αίτηση του την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 03-08-2014.

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση στην επιλογή του αντλητικού συγκροτήματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι ο ανάδοχος άργησε να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιλογή του

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι τις 03-08-2014 με αναθεώρηση για τις νέες εργασίες, ήτοι για το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας αντλιοστασίου – δεξαμενής και για το ειδικό τεμάχιο σύνδεσης σωλήνα πολυαιθυλενίου με σωλήνα αμιάντου, και με παγίωση των συντελεστών αναθεώρησης σε αυτούς του β' τριμήνου 2014 για τις υπόλοιπες εργασίες.

[]

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι τις 03-08-2014 με αναθεώρηση για τις νέες εργασίες, ήτοι για το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας αντλιοστασίου – δεξαμενής και για το ειδικό τεμάχιο σύνδεσης σωλήνα πολυαιθυλενίου με σωλήνα αμιάντου, και με παγίωση των συντελεστών αναθεώρησης σε αυτούς του β' τριμήνου 2014 για τις υπόλοιπες εργασίες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 485/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**