

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

### Αριθ. Απόφασης 514/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **3 Ιουλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3758/27-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος

**Απόντες** ήταν: 1) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, και 2) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 514:** Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/ΔΥ/23-6-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 20-06-2014 αίτηση του αναδόχου ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ» συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 02/5157/27-09-2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Με την υπ' αριθμ. 824/11-10-2012 (πρακτικό 36/2012) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και η συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έργου.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 04-12-2012 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη ο Παπαοικονόμου Γεώργιος με μέση έκπτωση 45,00% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Με την υπ' αριθμ. 1078/27-12-2012 (πρακτικό 47/2012) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκε ο ανάδοχος του έργου του θέματος.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 03-09-2013 για το ποσό των 73.027,47 € πλέον Φ.Π.Α 16% 11.684,40 € ήτοι συνολικά 84.711,87 €.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 31-12-2013, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με τις υπ' αριθ. 23/2014 και 02/2068/οίκ./29-04-2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας αντίστοιχα το έργο παρατάθηκε μέχρι της 30-06-2014.

Λόγω συνεχών εκτάκτων καιρικών φαινομένων κατά την περίοδο του Ιουνίου (συνεχείς μπόρες) υπάρχει αδυναμία κατασκευής επιχωμάτων, λήψης συμπυκνώσεων και κατασκευής εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Εκτιμάται ότι μέχρι τέλους Ιουλίου οι καιρικές συνθήκες θα έχουν ομαλοποιηθεί και θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο ανάδοχος με αίτηση του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 45 ημέρες.

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παραπάνω λόγους,



ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ» προθεσμίας κατά 30 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-07-2014, για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ» προθεσμίας κατά 30 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-07-2014, για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 514/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**