

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

### Αριθ. Απόφασης 515/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Ανακατασκευή (υπογείωση) αρδευτικής διώρυγας Β' εντός οικισμού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **3 Ιουλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3758/27-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος

**Απόντες** ήταν: 1) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, και 2) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 515:** Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/ΔΥ/18-6-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 16-06-2014 αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ, Ευφροσυνίδη Γεωργίου, σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ) ΔΙΩΡΥΓΑΣ Β' ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η μελέτη του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ) ΔΙΩΡΥΓΑΣ Β' ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» συντάχθηκε από τους Αγγελούδη Άγγελο και Αγγελούδη Δανάη, εγκρίθηκε δε και θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ. Με την υπ' αριθμ. 02/3316/22-08-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης.

Με την υπ' αριθμ. 183/26-03-2012 (πρακτικό 9/2012) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και η συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έργου.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15-05-2012 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη η Κ/Ξ ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε με ποσοστό έκπτωσης ένδεκα τοις εκατό (11,00%) επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Με την υπ' αριθμ. 416/21-06-2012 (πρακτικό 21/2012) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκε ο ανάδοχος του έργου του θέματος.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 10-12-2012 για το ποσό των 1.570.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 23% 361.100,00 € ήτοι συνολικά 1.931.100,00 €.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 10-06-2014, ήτοι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 02/2668/30-05-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας χορηγήθηκε παράταση μέχρι 30-06-2014.

Οι υπολειπόμενες προς περαίωση του έργου εργασίες είναι:

- 1) Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης (Από ΧΡ.16.1 έως ΧΡ.36).
- 2) Στέψη αργολιθοδομής με σχιστόπλακες (Από ΧΡ.36 έως ΧΡ.41).
- 3) Ασφαλική προεπάλειψη.
- 4) Ασφαλική στρώση βάσης.

- 5) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
- 6) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
- 7) Επιστρώσεις με ορθογωνισμένες πλάκες.

Από τις παραπάνω εργασίες οι υπ' αριθμ. 1, 2, 7 μπορούν να εκτελεστούν άμεσα, ήτοι μέχρι της 30-06-2014. Οι εργασίες υπ' αριθμ. 3, 4, 5, 6, που αφορούν ασφαλτικές εργασίες, λόγω συνεχών εκτάκτων καιρικών φαινομένων κατά την περίοδο του Ιουνίου (συνεχείς μπόρες) υπήρχε αδυναμία ολοκλήρωσης των στρώσεων 3Α, της λήψης συμπυκνώσεων και της διάστρωσης προεπάλειψης, συγκολλητικής και ασφαλτοτάπητα.

Εκτιμάται ότι μέχρι τέλους Ιουλίου οι καιρικές συνθήκες θα έχουν ομαλοποιηθεί και θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών.

Ο ανάδοχος με αίτηση του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30-09-2014.

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παραπάνω λόγους,

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Ανακατασκευή (υπογείωση) αρδευτικής διώρυγας Β' εντός οικισμού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας», κατά 30 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-07-2014, με αναθεώρηση για τις ασφαλτικές εργασίες και παγίωση των συντελεστών σ' αυτές του Β' τριμήνου του 2014 για τις υπόλοιπες εργασίες.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Ανακατασκευή (υπογείωση) αρδευτικής διώρυγας Β' εντός οικισμού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας», κατά 30 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-07-2014, με αναθεώρηση για τις ασφαλτικές εργασίες και παγίωση των συντελεστών σ' αυτές του Β' τριμήνου του 2014 για τις υπόλοιπες εργασίες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 515/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**