

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 521/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού των Κ.Δ.Α.Υ. (35 απορριμματοφόρα και 4.000 κάδοι ανακύκλωσης) του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» Υποέργο 1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Α.Υ.» Π/Υ 7.269.300,00 €.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Ιουλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4079/4-7-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνέχεια , λόγω κατεπίγοντος , σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010, αποφασίσθηκε Ομόφωνα η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 521: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. οικ.:1027/27-6-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: ΣΧΕΤ: (α) Το από 25-6-2014 αίτημα της εταιρείας «HELESI» β) Το από 27-6-2014 αίτημα της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»

Η Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας υλοποιεί για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ / Α.Μ.Θ. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. (Κύριος του έργου) δύο συμβάσεις για την προμήθεια εξοπλισμού των Κ.Δ.Α.Υ., του έργου με στοιχεία: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Α.Υ.», Π/Υ 7.269.300,00 €, (ΚΑΕ 2012ΕΠ03180060 και ΚΑΕ 2012ΕΠ03120008), ήτοι: ΣΥΜΒΑΣΗ 1η: Προμήθεια 4.000 κάδων ανακύκλωσης, ποσό σύμβασης 728.000 + 167.440 (Φ.Π.Α.) = 895.440,00 €, με ανάδοχο την εταιρεία «HELESI»

ΣΥΜΒΑΣΗ 2η: Προμήθεια 35 απορριμματοφόρων, ποσό σύμβασης 2.800.000 + 644.000 (Φ.Π.Α.) = 3.444.000,00 €, με ανάδοχο την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»

Οι δύο συμβάσεις υπεγράφησαν στις 30-12-2013 και σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης η προθεσμία υλοποίησής τους ήταν 6 μήνες (ήτοι πέρασ 30-6-2014).

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δύο συμβάσεων έγιναν αλληπάλληλες συσκέψεις και προσπάθειες όλων των φορέων (Π.Α.Μ.Θ. - ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. - Ε.Δ.Α. - ΕΥΘΥ/ΓΓΔΕ/ΕΣΠΑ) για την επίλυση του θέματος του μη επιλέξιμου Φ.Π.Α. που αφορά τις δύο παραπάνω συμβάσεις.

Μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να εξευρεθεί τρόπος διευθέτησης του ζητήματος με αποτέλεσμα να απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των ενεργειών από την πλευρά του κυρίου του έργου.

Με τα (α) και (β) σχετικά, οι ανάδοχοι των δύο συμβάσεων αιτούνται μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά 3 μήνες, ήτοι μετάθεση του χρόνου παράδοσης από 30-6-2014 στις 30-9-2014.

Ειδικότερα για την 1η σύμβαση της προμήθειας των 4.000 κάδων ανακύκλωσης η ανάδοχος εταιρεία «HELESI» (μοναδικός προσφέρων) ανέλαβε με την προσφορά της να εκτελέσει την προμήθεια σε 2 μήνες αντί της προβλεπόμενης στα τεύχη δημοπράτησης των 6 μηνών.

[]

Ως εκ τούτου μέχρι σήμερα και κατόπιν αντίστοιχων αιτημάτων της αναδόχου, εγκρίθηκαν 3 επιμέρους μεταθέσεις της προσφερόμενης προθεσμίας (1 μήνας + 2 μήνες + 1 μήνας = 4 μήνες), δηλαδή συνολικά έως 30-6-2014 που ήταν και η αρχικά προβλεπόμενη στα τεύχη δημοπράτησης.
Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007 η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού των Κ.Δ.Α.Υ. (35 απορριμματοφόρα και 4.000 κάδοι ανακύκλωσης) των δύο συμβάσεων κατά 3 μήνες ήτοι μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης από 30-6-2014 στις 30-9-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 Κατά)

Εγκρίνει την μετάθεση χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού των Κ.Δ.Α.Υ. (35 απορριμματοφόρα και 4.000 κάδοι ανακύκλωσης) των δύο συμβάσεων κατά 3 μήνες ήτοι μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης από 30-6-2014 στις 30-9-2014.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας, ψηφίζοντας Κατά, αναφέροντας ότι ξοδεύονται πολλά χρήματα για την αποκομιδή απορριμμάτων, όπου τελικά θα πάνε σε ιδιώτη και κατόπιν αυτός θα τα δώσει στους δήμους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 521/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**