

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 555/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδός Κέχρου - Χλόης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **17 Ιουλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4208/11-7-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Σουλτάνα Σερεφιά** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, και 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 2) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 555: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. ΔΥ/10-7-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η παρούσα εισήγηση αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδός Κέχρου - Χλόης» που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» με το υπ' αριθμ. 31/24-6-2014 έγγραφο της.

Συγκεκριμένα, η Ανάδοχος επικαλείται τους παρακάτω λόγους:

- Καθυστέρηση της έγκρισης επέμβασης στο έργο από τη Δ/ση Δασών κατά 4 μήνες.
- Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο των ετών 2012 – 2013 κατά 5 μήνες, δεδομένου ότι η περιοχή του έργου βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο με αποτέλεσμα κατά το μεγαλύτερο μέρος της χειμερινής περιόδου να επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο των ετών 2013 – 2014 κατά 6 μήνες για τους ίδιους λόγους με την προηγούμενη παράγραφο.

καταλήγοντας ότι η αιτούμενη παράταση πρέπει να είναι 12 μήνες. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Π.Α.Μ.Θ. στην οποία εστάλη το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου διατύπωσε με το υπ' αριθμ. 3955/30-6-2014 τη σύμφωνη γνώμη της.

Ως εκ τούτου, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου και εισηγούμαστε για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 12 μήνες δηλαδή έως τις 2-7-2015.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδός Κέχρου - Χλόης», κατά 12 μήνες δηλαδή έως τις 2-7-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδός Κέχρου - Χλόης», κατά 12 μήνες δηλαδή έως τις 2-7-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 555/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**