

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

### Αριθ. Απόφασης 581/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 2×2,35×2,35 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΥΘΙΟΥ Ν. ΈΒΡΟΥ».

Στην Δράμα σήμερα στις **24 Ιουλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Διοικητήριο Τ.Κ. 661 00 Δράμα, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4361/18-7-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 581:** Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το από 17/7/2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευή δημόσιων έργων».
2. Το γεγονός ότι η αρχική περαίωση του ανωτέρω έργου είναι στις 04-03-2013
3. Το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 4-06-2013 σύμφωνα με την απόφαση 75/2013 της Οικονομικής επιτροπής.
4. Το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 4-10-2013 σύμφωνα με την απόφαση 358/2013 της Οικονομικής επιτροπής.
5. Το γεγονός ότι έχει ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση σύμφωνα με την απόφαση 690/2013 της Οικονομικής επιτροπής και χρόνο εκτέλεσης αυτής μέχρι της 29-11-2013.
6. Το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 11-06-2014 σύμφωνα με την απόφαση 146/2014 της Οικονομικής επιτροπής.
7. Την θετική εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 2×2,35×2,35 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΥΘΙΟΥ Ν. ΈΒΡΟΥ» για τους εξής λόγους: Στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συμπεριλήφθησαν νέες τιμές που αφορούσαν στην τροποποίηση των μηχανισμών ανύψωσης και στην τοποθέτηση στεγανωτικών στοιχείων αφού αυτές που υπήρχαν στον αρχικό προϋπολογισμό είτε δεν κάλυπταν τις ανάγκες της όλης κατασκευής είτε δεν είχαν συμπεριληφθεί καθόλου. Λόγο της ειδικής φύσεως των μηχανισμών αυτών κατά την τοποθέτηση τους διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται επιπλέον ποσότητες μεταλλικών στοιχείων προκειμένου η όλη κατασκευή να δεχθεί τόσο τους ανυψωτικούς μηχανισμούς όσο και υλικά στεγανωσης.

Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και εκτελώντας τις εργασίες που προβλεπόταν από το αρχικά ανατεθέν έργο και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Για την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών μοτέρ ανύψωσης των θυροφραγμάτων απαιτητέ η τοποθέτηση επιπλέον μεταλλικών στοιχείων προκειμένου να έχουν τα μοτέρ την απαιτούμενη απόσταση και από την βάση έδρασης των θυρών.

- Για την τοποθέτηση των στεγανωτικών στοιχείων απαιτούνται ειδικές κατασκευές επάνω στο κορμό του κάθε θυροφράγματος προκειμένου να υποδεχτούν τα στεγανωτικά υλικά.

Όλες αυτές οι αλλαγές διαπιστώθηκαν κατά την στιγμή της τοποθέτησης των μοτέρ και των στεγανωτικών υλικών και γι' αυτών των λόγο δεν συμπεριλήφθησαν στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.



.Επομένως και κατόπιν των ανωτέρω , εισηγούμαι τη χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση οριακής προθεσμίας παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 2×2,35×2,35 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΥΘΙΟΥ Ν. ΈΒΡΟΥ» μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 581/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**