

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 624/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Βορειοανατολική παράκαμψη Νευροκοπίου» του έργου «Ανάπτυξη ποιοτικών δικτύων πρόσβασης για την δημιουργία κοινού μέλλοντος».

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις **25 Αυγούστου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ε. Έβρου, κτίριο Νομαρχείου, 2^{ος} όροφος, Βασ. Αλεξάνδρου και Ψαρρών, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4769/19-8-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 4) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 5) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 7) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Στη συνέχεια , λόγω κατεπείγοντος , σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010, αποφασίσθηκε Ομόφωνα η συζήτηση του τετάρτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 624: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 5704/19-8-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

A) Ιστορικό έργου :

- προϋπολογισμός έργου 8.400.000,00 €
- δημοπράτηση στις 24-04-2012
- ανάδοχος Κ/Ξ (ΕΤΕΔ ΑΕ - Ι.ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΕΤΕ- Θ.ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ ΑΤΕ)
- μέση έκπτωση 9,17 %
- ημερομηνία σύμβασης 23-08-2012
- πόσο σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 6.086.445,35 €
- πόσο σύμβασης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 7.673.620,72 €
- ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας 31-08-2014 (αρχικά η 24-03-2014 και με τις 2383/08-04-2014 και 464/2014 αποφάσεις έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης η 31-08-2014)

B) Περίληψη του αντικειμένου του έργου

Αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η κατασκευή της Γέφυρας Λευκογείων και των δυο ισόπεδων κόμβων που συνδέουν την γέφυρα βορείως με την Ε.Ο. προς Εξοχή και Βουλγαρικά σύνορα και νότια με τον κόμβο προς Ποταμούς και προς Νευροκόπι.

Γ) επί της αίτησης χορήγησης παράτασης:

Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2014 στην ευρύτερη περιοχή του έργου είχαμε αυξημένες και έντονες βροχοπτώσεις (επισυνάπτονται φ/πιες μετεωρολογικού ιστορικού στην περιοχή του Κ. Νευροκοπίου των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αύγουστου 2014) με τον χείμαρρο Νευροκοπίου

επί του οποίου εκτελείται το έργο, να «κατεβάζει» συνεχώς πολύ νερό . Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν

1. Η αδυναμία αποπεράτωσης (υπολείπεται το 20%) της επένδυσης της κοίτης και των πρηνών του χειμάρρου με συρματοκιβώτια διότι μέχρι και σήμερα υπάρχουν πολλά νερά στην περιοχή του έργου.
2. Δυσκολία εκτροπής των υδάτων του χειμάρρου, από το τμήμα σύνδεσης της- ήδη από τέλους του 2013- κατασκευασθείσης γέφυρας, με την Ε.Ο. Ν.57 Δράμας – Εξοχής (κόμβος Λευκογείων), ώστε να επιχωθεί το τμήμα αυτό, να κατασκευαστεί ο κόμβος Λευκογείων και να ολοκληρωθεί το έργο.

Για τους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα μήνα πέραν της συμβατικής προθεσμίας και μέχρι την 30-09-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με δυνατότητα αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.8α του Ν.3669/2008.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα μήνα πέραν της συμβατικής προθεσμίας και μέχρι την 30-09-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με δυνατότητα αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.8α του Ν.3669/2008.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας, ψηφίζοντας κατά, αναφέροντας ότι δεν συμφωνεί με τις παρατάσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 624/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**