

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 37/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 698/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Σεπτεμβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.5182/12-9-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης**, 2) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 3) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 6) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 7) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 8) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Παυλίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 698: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Ανδρονίκη Κεφαλίδου Προϊστάμενη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 5732/20-8-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης | : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α.Π. 2012 – 2013. |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης | : 280.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Δημοπρασία | : 17-09-2013 |
| 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας | : Πρακτικό 39 ^ο /2013, Αρ. Απόφ. 765/03-10-2013 της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. |
| 5. Ανάδοχος | : ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ε., |
| 6. Έκπτωση | : 48,75% |
| 7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό | : 7819/13-12-2013 |
| 8. Ποσόν σύμβασης | : 143.503,51 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 9. Συμβατική προθεσμία | : 6 μήνες δηλαδή μέχρι 13-06-2014. |
| 10. 1 ^η Παράταση | : 3 μήνες » » 13-09-2014 |
| 11. Αιτούμενη 2 ^η Παράταση | : 3 μήνες » » 13-12-2014 |

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 03 μήνες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Λόγω των συνεχών ισχυρών βροχοπτώσεων οι αγροτικοί δρόμοι επειδή δεν έχουν υπόβαση με αμμοχάλικο γίνονται απροσπέλαστοι.
2. Υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες των οποίων η συγκομιδή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και για να μην προκληθούν ζημιές θα καθυστερήσει η εκτέλεση κάποιων τμημάτων του έργου.

Η γνώμη της Υπηρεσίας είναι υπέρ της χορήγησης της ζητούμενης παράτασης για τους λόγους που ζητείται, κατά 03 μήνες έως 13-12-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι πληρωμές του έργου μέχρι τώρα ανέρχονται στο ποσό των 69.641,23 ευρώ (με Φ.Π.Α.) (2ος λογαριασμός). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 73.862,28 € με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ», κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 13-12-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ», κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 13-12-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 698/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**