

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 46/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 881/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1]:«Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδιών (Άξονας Εθνική οδός – Οικισμός Πηγαδιών)» του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον Οικισμό Πηγαδιών (Άξονας Εθνική οδός Οικισμός Πηγαδιών)», με κωδικό ΟΠΣ 440777 αναδόχου «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Νοεμβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6353/14-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινatzίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 881 : Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 157150/Ξ-ΔΤΕ-6466/12-11-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
3. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 48
5. Με τις αντιστοίχως αναφερόμενες εγκριτικές αποφάσεις του Δήμου Αβδήρων εγκρίθηκε η Τεχνική μελέτη του έργου του θέματος που περιλαμβάνει :
 - α) περιβαλλοντική μελέτη (αριθ. πρωτ. έγκρισης 38804 / 17-12-2012)
 - β) τοπογραφική μελέτη (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29317 / 05-09-2012)
 - γ) γεωτεχνική μελέτη (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29323 / 05-09-2012)
 - δ) μελέτη οδοποιίας (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29320 / 05-09-2012)
 - ε) στατική μελέτη γέφυρας (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29321 / 05-09-2012)
 - στ) υδραυλική μελέτη (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29322 / 05-09-2012)
 - ζ) Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29320 / 05-09-12)
6. Στις 29-01-2013 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Δήμου Αβδήρων για την υλοποίηση του έργου.
7. Με την αριθ. πρωτ. 16933 /Ξ-ΔΤΕ- 558 / 15-02-2013 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος (Προϋπολογισμός, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) και με την αριθ. πρωτ. 29599 /Ξ-ΔΤΕ- 1137/ 15-03-2013 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκαν τα ανασυνταχθέντα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου (Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) ύστερα από τη με αρ. πρωτ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 - ΦΕΚ 363 Β' / 19-2.2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αν. Αν. Υ. ΜΕ.

ΔΙ. με τη οποία εγκρίθηκε η Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών

8. Με την αριθ. πρωτ. . 2646/19-04-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. εντάχθηκε η Πράξη "Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων)" συνολικής δαπάνης 4.832.000,00 € με κωδικό ΟΠΣ 44077 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητα '03 – Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ.

9. Με το αρ. πρωτ. 2732/23-04-2013 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση του υποέργου [1] «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» της Πράξης «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων», με κωδικό ΟΠΣ 440777.

10. Με την αρ. 286/25-04-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του υποέργου [1], προϋπολογισμού 4.800.000,00 € με Φ.Π.Α.

11. Με την αρ. 498/04-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε το πρακτικό του επαναληπτικού Διαγωνισμού του υποέργου [1] που έγινε στις 20-06-2013, κατά τον οποίο μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε., με έδρα την Ξάνθη, που προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα τρία και ογδόντα πέντε τοις εκατό (33,85 %).

12. Η σύμβαση με αρ. πρωτ. 95697 /Ξ-ΔΤΕ- 4034 υπογράφηκε την 19- 08-2013 για το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (3.175.374,12 €), εκ των οποίων δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (2.581.604,98 €) για εργασίες και πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (593.769,14 €) για Φ.Π.Α 23%.

Το ανωτέρω ποσό της σύμβασης αναλύεται ως εξής : Δαπάνη Εργασιών 1.844.377,17 €, Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 331.987,89 €, Απρόβλεπτα 326.454,76 €, Αναθεώρηση 78.785,16 €, Φ.Π.Α 23% 593.769,14 €.

13. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 19-11-2014.

14. Με την αριθ. πρωτ. 68753 /Ξ-ΔΤΕ- 2845 / 30-05-2014 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιοτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου [1].

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η ανάδοχος εταιρεία με την από 22-10-2014 αίτησή της (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 147330/Ξ-ΔΤΕ-6165 / 23-10-2014) αιτείται τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου κατά εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 01-06-2015, επικαλούμενη ότι

α) σύμφωνα με το ημερολόγιο έργου οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν για τριάντα πέντε (35) ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών,

β) σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ αυξήθηκε το καθαρό ποσό των συμβατικών εργασιών κατά 139.179,53 €, οπότε αναλογικά προκύπτει αύξηση του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά είκοσι εννέα (29) ημέρες και

γ) λόγω του επικείμενου χειμώνα δεν θα μπορέσουν να εκτελεστούν οι ασφαλικές εργασίες οπότε αιτείται επί πλέον παράταση εκατόν τριάντα (130) ημερών ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών αυτών όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όπως προκύπτει από το παραπάνω ιστορικό και σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου κατά το χρονικό διάστημα κατασκευής του έργου υπήρξαν πράγματι τριάντα πέντε (35) ημέρες που δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω βροχής και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και γιαυτό πρέπει να δοθεί ανάλογη παράταση.

Σύμφωνα επίσης με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ το καθαρό ποσό των συμβατικών εργασιών που ήταν 2.176.365,06 αυξήθηκε κατά 139.179,53 €, οπότε αναλογικά προκύπτει αύξηση του συμβατικού

χρόνου περαίωσης που ήταν 15 μήνες (ήτοι 457 ημέρες) κατά είκοσι εννέα (29) ημέρες, οπότε πρέπει να δοθεί ανάλογη παράταση.

Συνεπώς, άποψη της υπηρεσίας είναι ότι πρέπει να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου συνολικά κατά εξήντα τέσσερις (64) ημέρες.

Να σημειωθεί ότι για την προτεινόμενη χορήγηση παράτασης η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ διετύπωσε τη Σύμφωνη Γνώμη της και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισής της.

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων) του έργου : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων) στην ανάδοχο εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε» κατά εξήντα τέσσερις (64) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 22 – 01 - 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων) του έργου : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων) στην ανάδοχο εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε» κατά εξήντα τέσσερις (64) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 22 – 01 - 2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 881 /2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**