

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 47/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 913/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό Λιμάνι Καβάλας» αναδόχου «Κοινοπραξία Τρίεδρον Α.Τ.Ε. – Λάμδα Τεχνική Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Νοεμβρίου 2014** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6477/21-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 8) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 913: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/6512/18-11-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/2008), «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», και ειδικότερα το άρθρο 48 όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012), «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», που τροποποιούν το Ν.3669/2008.
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
5. Την αριθμ. Δ.Δ.οικ:5320/22.09.2014 (ΦΕΚ Β' 2728/13.10.2014) απόφαση "Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης " του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6. Την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμό 6/2067/14-01-2011, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».
7. Το ΠΔ 186/96 "Περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων Αυτοδιοίκησης".
8. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κ.λ.π.».
9. Την από 05-07-2013 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
10. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με αριθμό 360/08-05-2014 (Πρακτικό 20/2014) (ΑΔΑ: ΒΙΦ87ΛΒ-ΑΧΧ) με την οποία χορηγήθηκε παράταση μέχρι 27-10-2014.
11. Την από 14-10-2014 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ του έργου «Κοινοπραξία Τρίεδρον Α.Τ.Ε. – Λάμδα Τεχνική Α.Ε.» για παράταση προθεσμίας περαιώσεως μέχρι 27.04.2015.

12. Το από 21-10-2014 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θεωρεί σκόπιμο να δοθεί παράταση για την εκτέλεση του έργου μέχρι 27.04.2015.
13. Το υπ' αριθ. 6918/06-11-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με θέμα «Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [1] "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΒΑΛΑΣ" της Πράξης [372786] "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΒΑΛΑΣ"» στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για την περαίωση του έργου έως την 27.04.2015.
14. Την από 17.11.2014 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της υπηρεσίας μας που αναφέρει τα εξής : « Σας διαβιβάζουμε την από 14-10-2014 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας «Κοινοπραξία Τριέδρον Α.Τ.Ε. – Λάμδα Τεχνική Α.Ε.» του έργου: «Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό λιμάνι Καβάλας» με την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-04-2015, δηλαδή κατά 182 ημερολογιακές ημέρες και σας γνωρίζουμε ότι από το φάκελο του έργου προκύπτουν τα παρακάτω:
- Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 05-02-2013 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδα εργασιών και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 154/07.03.2013 (πρακτικό 08/13) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 05-07-2013 για το ποσό των Ευρώ: 2.781.451,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου τις 29-04-2014, ενώ με την υπ' αριθ. 360/2014 απόφαση (πρακτικό 20/2014) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., χορηγήθηκε παράταση μέχρι τις 27-10-2014. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 03 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ», θεματική προτεραιότητα 30 «Λιμένες», κατηγορία πράξης «Βελτίωση / Κατασκευή / Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών») και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ο κωδικός της πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) είναι 372786. Κατά την παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 16 τεμαχίων, συνολικού μήκους 232 μ.μ., συνεχών πλωτών προβλητών βαρέως τύπου με ολόσωμα πλωτήρα από σκυρόδεμα οι οποίες βρίσκονται στην αποθήκη του εγκεκριμένου προμηθευτή πλωτών στοιχείων, εταιρεία ΠΛΩΚΑΤ Α.Ε., στο Πόρτο Λάγος Ξάνθης. Οι συγκεκριμένες προβλήτες θα τοποθετηθούν στην περιοχή (Α) αγκυροβολίας μεγαλύτερων σκαφών. Επίσης, έχει γίνει η προμήθεια των σαράντα πέντε (45) υπαίθριων διανομένων ρεύματος – νερού, των δεκατριών (13) υπαίθριων πυροσβεστικών φωλιών και των δεκατριών (13) πυροσβεστήρων κόνεως 6 kg, που προβλέπονταν από τη μελέτη, τα οποία φυλάσσονται στον εγκεκριμένο από την Υπηρεσία αποθηκευτικό χώρο του αναδόχου που βρίσκεται στον εργοστασιακό χώρο εντός του λιμένα Φίλιππος Β' στη Ν. Καρβάλη. Οι εργασίες που απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο είναι:
- Για την περιοχή (Α) αγκυροβολίας μεγαλύτερων σκαφών: η μεταφορά, η πόντιση, η ρυμούλκηση, τοποθέτηση και σύνδεση στην κατάλληλη θέση όλων των συνεχών πλωτών προβλητών βαρέως τύπου που έχουν ήδη κατασκευαστεί, η κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση του πλωτού κυματοθραύστη βαρέως τύπου, η προμήθεια και μεταφορά των γεφυρών πρόσβασης.
 - Για την περιοχή (Β) αγκυροβολίας μικρότερων σκαφών: η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των ασυνεχών πλωτών προβλητών και του πλωτού κυματοθραύστη βαρέως τύπου, η προμήθεια και μεταφορά των γεφυρών πρόσβασης.
 - Οι Η/Μ εργασίες που περιλαμβάνουν την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση των αυτόματων πωλητών τροφοδοσίας νερού ελλιμενισμένων σκαφών στις πλωτές προβλήτες και στο κρηπίδωμα της περιοχής, καθώς και η εγκατάσταση πυρόσβεσης των πλωτών προβλητών.
 - Η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των πλωτών προβόλων.
 - Η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των φανών σήμανσης.
- Με το από 14.02.2014 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 02/626/14.2.2014) έγγραφό της η ανάδοχος κοινοπραξία, επισήμανε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες βελτίωσης στη λειτουργία των προβλητών, για τις οποίες ζητήθηκε η άποψη του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., προκειμένου να συντάξουμε ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) και να τις συμπεριλάβουμε σ' αυτόν. Η σύμφωνη γνώμη του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. διατυπώνεται στο με αρ. πρωτ. 256/07.04.2013 έγγραφό του. Με το

υπ' αρ. 02/3176/23.07.2014 έγγραφό μας, διαβιβάσαμε στον ανάδοχο αντίγραφο του τεύχους της νέας κυματικής προσομοίωσης στον κεντρικό Λιμένα Καβάλας που λαμβάνει υπόψη την επέκταση του προσήνεμου μώλου (το οποίο μας έστειλε με το υπ' αρ. 1059/16.06.2014 έγγραφο ο Ο.Λ.Κ. Α.Ε.), προκειμένου, σε συνεννόηση και με το νηογνώμονα, να ολοκληρώσει το σχεδιασμό των λοιπών πλωτών κατασκευών και την αγκύρωση αυτών. Με το από 11.08.2014 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 02/4423/12.8.2014) έγγραφό της, η ανάδοχος Κ/Ξ, επισημαίνει ότι η υπάρχουσα συμβατική μελέτη του έργου είχε υπολογιστεί για την αγκύρωση μόνο του πλωτού κυματοθραύστη και με τους υπολογισμούς αυτούς σχεδιάστηκε και η αγκύρωση των υπολοίπων πλωτών κατασκευών. Επίσης, αναφέρει ότι η υπάρχουσα μελέτη αγκύρωσης του πλωτού κυματοθραύστη στηρίζεται σε κυματικά δεδομένα πολύ διαφορετικά από τα νέα κυματικά δεδομένα της νέας κυματικής μελέτης που της διαβιβάσαμε και επισημαίνει πως, πιθανώς, τα νέα αυτά στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την αγκύρωση, αλλά και το σχεδιασμό και την αντοχή των πλωτών στοιχείων και σ' αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να συνταχθεί νέα μελέτη αγκύρωσης.. Με το από 10.09.2014 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 02/4980/10.9.2014) έγγραφό της, η ανάδοχος Κ/Ξ μας υπέβαλε νέα μελέτη αγκύρωσης. Τέλος, με το 02/4423/15.09.2014 έγγραφό μας, ζητήθηκε η διατύπωση έγγραφης γνώμης του αρχικού μελετητή για την τροποποίηση της μελέτης του έργου, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 3669/2008.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση των πλωτών προβλητών είναι η ολοκλήρωση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», η οποία έχει καθυστερήσει. Ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-04-2015, δηλαδή κατά 182 ημερολογιακές ημέρες. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθ. 02/5722/15.10.2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο της διαβιβάστηκε η από 14.10.2014 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων) και το από 14.10.2014 έγγραφο της αναδόχου κοινοπραξίας «Κοινοπραξία Τρίεδρον Α.Τ.Ε. – Λάμδα Τεχνική Α.Ε.», θεωρεί σκόπιμο να δοθεί παράταση για την εκτέλεση του έργου έως τις 27-04-2015, δηλαδή κατά 182 ημερολογιακές ημέρες. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθ. 02/6079/30.10.2014 έγγραφό μας), στο με αριθμό πρωτοκόλλου 6918/06-11-2014 έγγραφό της, διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου "Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό λιμάνι Καβάλας" της Πράξης [372786] "Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό λιμάνι Καβάλας". Επειδή, ο χρόνος που αιτείται ο ανάδοχος για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι εύλογος και επειδή γενικά δεν ευθύνεται για τις καθυστερήσεις και προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 182 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 27-04-2015».

Σας διαβιβάζουμε:

1. Την από 14-10-2014 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ «Κοινοπραξία Τρίεδρον Α.Τ.Ε. – Λάμδα Τεχνική Α.Ε.» του έργου.
2. Το υπ' αριθ. 02/5722/15.10.2014 έγγραφό μας προς τον Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
3. Το υπ' αριθ. 1850/23.10.2014 έγγραφο του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. που συνοδεύει το από 21.10.2014 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
4. Το υπ' αριθ. 02/6079/30.10.2014 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
5. Το υπ' αριθ. 6918/06-11-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
6. Την από 17-11-2014 εισήγηση του εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία)

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου για 182 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 27-04-2015, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και στην εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό Λιμάνι Καβάλας» αναδόχου «Κοινοπραξία Τρίεδρον Α.Τ.Ε. – Λάμδα Τεχνική Α.Ε.» για 182 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 27-04-2015, για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση του αναδόχου και στην συνημμένη εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 913/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**