

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 49/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 970/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης στο Έργο: «Βελτίωση δρόμου Μεγάλου Δουκάτου-Ισάλου» Αναδόχου: Κ/Ξ ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Δεκεμβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6774/5-12-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 970: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 2588/2-12-2014 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:

1. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε το άρθρο 48.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010)
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομία,...»(ΦΕΚ Α160/8-8-2014).
6. Την από 18-11-2013 σύμβαση του έργου
7. Τη συμβατική προθεσμία του έργου που λήγει στις 18-11-2014
8. Την από 4-11-2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για χρονικό διάστημα δύο μηνών επικαλούμενη τους παρακάτω λόγους
 - Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η έγκριση του υποβληθέντα 2ου ΑΠΕ του έργου προκειμένου να εκτελεστούν οι επιπλέον εργασίες που αφορούν την επένδυση πρανών με φυτική γή
 - καθώς και οι εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης
9. Το με αρ. πρωτ. 7051/20-11-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην οποία εστάλη το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου και με το οποίο διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της με την προϋπόθεση έγκρισης των εργασιών του 2ου ΑΠΕ.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Μεγάλου Δουκάτου-Ισάλου» για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες δηλαδή έως τις 17-01-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης στο Έργο: «Βελτίωση δρόμου Μεγάλου Δουκάτου-Ισάλου» Αναδόχου:Κ/Ξ ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατά 2 μήνες δηλαδή έως τις 17-01-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 970/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**