

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 49/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 1016/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμών περιοχής Πέπλου», αναδόχου «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5211/22-12-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, μέλος 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, και 7) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος και 2) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών , ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1016:** Εισηγούμενη το εικοστό όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-11506/22-12-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.)
2. Την απόφαση με αριθμό 348/05-05-2014 Ο.Ε. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά της από 09-16/10/2012με πρόχειρο διαγωνισμό και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε με έκπτωση 62,79%.
3. Το από 22/10/2014 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 613.935,31 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 22-10- 2015.
4. 1.- Όπως προκύπτει από τα ημερολόγια του έργου μέχρι τελους Μαρτίου 1915 ήταν αδύνατο να εκτελεσθούν εργασίες λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων στην περιοχή του έργου με συνέπεια να είναι αδύνατη η πρόσβαση των μηχανημάτων για εκτέλεση εργασιών λόγω του λασπώδους εδάφους. 2.- Κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2015 συνεχίσθηκαν σποραδικά οι βροχές με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν και να καθυστερούν την εκτέλεση των εργασιών. 3.- Στις 8-7-2015 έκανε αίτηση διακοπής των εργασιών λόγω των capital controls (έλειψη ρευστότητας). 4.- Στις 27-8-2015 αποβάλλεται από το έργο λόγω του ότι κηρύχθηκε έκπτωτος με την 550/3-8-2015 απόφαση της Ο.Ε. 5.- Με την 17575/01-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας του αναδόχου και ακυρώνεται η απόφαση 550/3-8-2015 της Ο.Ε με την οποία είχε κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος.
5. Κατόπιν των παραπάνω και του γεγονότος ότι έχει λήξει η συμβατική προθεσμία παραίωσης των εργαριών στις 22-10-2015 ζητείται να εγκριθεί η παράταση Την από 9/10/2015 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου.
6. Εισηγούμαστε την παράταση μέχρι 30-9-2016 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΠΛΟΥ» συνολικής δαπάνης 613.935,31 €, μέχρι τις 30-9-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΠΛΟΥ» συνολικής δαπάνης 613.935,31 €, μέχρι τις 30-9-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1016/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**