

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 49/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1020/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 13ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασιού» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5211/22-12-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, μέλος 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, και 7) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος και 2) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1020: Εισηγούμενη το τριακοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Ε.:2340/18-12-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

ΣΧΕΤ. : (α) Έγγραφο του αναδόχου με αρ. πρωτ. 156/18-11-2015

(β) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης με αρ.πρωτ. 1322/7-7-2015

(γ) Έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης με αρ.πρωτ. 1994/6-10-2015

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω :

1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε το Άρθρο 48.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,...» (Φ.Ε.Κ. Α160/8-8-2014).

καθώς και την παρούσα εισήγηση που αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασιού» που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με το ανωτέρω (α) σχετικό.

Με την προηγούμενη Απόφαση χορήγησης παράτασης (αρ.945/πρ.48/5-12-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.), χορηγήθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2015.

Ενώ όμως οι εργασίες εκτελούνταν κανονικά, ο περιορισμός των τραπεζικών συναλλαγών που έλαβε χώρα στις 28-6-2015 ανάγκασε τον μεν Ανάδοχο στην υποβολή της σχετικής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών, τη δε Υπηρεσία μας στην έκδοση της αντίστοιχης Απόφασης [(β) σχετικό] με την οποία έγινε αποδεκτή η εν λόγω Διακοπή των Εργασιών.

Μόνο μετά την παρέλευση τριών μηνών οπότε και κατέστη δυνατή και πάλι η εξόφληση των Λογαριασμών των έργων, η Υπηρεσία μας με το (γ) σχετικό ανέστειλε την ισχύ της προαναφερθείσας Απόφασης και παράλληλα έδωσε εντολή στον Ανάδοχο για την άμεση έναρξη των εργασιών.

Παράλληλα, κάποιες εργασίες έπρεπε να εκτελεστούν σε συνέχεια ή συνεργασία με την έτερη εργολαβία που δραστηριοποιείται στο έργο (Ανάδοχος : ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.), Και η εταιρεία αυτή όμως λόγω των ίδιων τραπεζικών περιορισμών δεν ήταν σε θέση να εγκαταστήσει τον εργοταξιακό της εξοπλισμό και να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες.

Η διακοπή όμως αυτή των εργασιών κατά τρεις μήνες, είχε σαν αποτέλεσμα να περάσει άπρακτη η καλοκαιρινή περίοδος. Μία από τις εργασίες που απομένουν στην παρούσα εργολαβία, είναι και η έμφραξη του αγωγού εκτροπής που διέρχεται κάτωθι του φράγματος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα εργασίες που είναι αδύνατο να εκτελεστούν με τη συνεχή ροή του χειμάρρου. Για να πραγματοποιηθεί όμως η έμφραξη αυτή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η στάθμη των νερών του χειμάρρου να βρίσκεται στην κατώτατη στάθμη της ή ιδανικότερα, ο χείμαρρος να έχει στερέψει. Οι συνθήκες αυτές δύνανται να προκύψουν μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, είναι απαραίτητο λοιπόν να διατεθεί προς εργασίες το επόμενο καλοκαίρι του 2016.

Μετά τα παραπάνω, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου και η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 13ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», έως τις 31-12-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 6 υπέρ και 1κατά)

Εγκρίνει την χορήγησης της 13ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», έως τις 31-12-2016.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Μπούτος Ιωάννης ψηφίζοντας κατά, αναφέροντας ότι και με την χορήγηση κι αυτής της παράτασης το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1020/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**