

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 161/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδιών (άξονας Εθνική οδός-οικισμός Πηγαδιών)» του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδιών(άξονας Εθνική οδός-οικισμός Πηγαδιών)» αναδόχου «Δομική Ξάνθης Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Μαρτίου 2015** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.955/6-3-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 161: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χ. Λάμπρου, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 33154/Ξ-ΔΤΕ-910/5-3-2015 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
3. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 48
5. Το Ν. 4313/2014 και ειδικότερα το άρθρο 78 αυτού
6. Με τις αντιστοίχως αναφερόμενες εγκριτικές αποφάσεις του Δήμου Αβδήρων εγκρίθηκε η Τεχνική μελέτη του έργου του θέματος που περιλαμβάνει :
 - α) περιβαλλοντική μελέτη (αριθ. πρωτ. έγκρισης 38804 / 17-12-2012)
 - β) τοπογραφική μελέτη (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29317 / 05-09-2012)
 - γ) γεωτεχνική μελέτη (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29323 / 05-09-2012)
 - δ) μελέτη οδοποιίας (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29320 / 05-09-2012)
 - ε) στατική μελέτη γέφυρας (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29321 / 05-09-2012)
 - στ) υδραυλική μελέτη (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29322 / 05-09-2012)
 - ζ) Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29320 / 05-09-12)
7. Στις 29-01-2013 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Δήμου Αβδήρων για την υλοποίηση του έργου.
8. Με την αριθ. πρωτ. 16933 /Ξ-ΔΤΕ- 558 / 15-02-2013 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος (Προϋπολογισμός, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) και με την αριθ. πρωτ. 29599 /Ξ-ΔΤΕ- 1137/ 15-03-2013 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκαν τα ανασυνταχθέντα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου (Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) ύστερα από τη με αρ. πρωτ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 - ΦΕΚ 363 Β' / 19-2.2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αν. Αν. Υ. ΜΕ. ΔΙ. με τη οποία εγκρίθηκε η Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων

Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών

9. Με την αριθ. πρωτ. . 2646/19-04-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. εντάχθηκε η Πράξη "Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων)" συνολικής δαπάνης 4.832.000,00 € με κωδικό ΟΠΣ 44077 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητα '03 – Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ.
10. Με το αρ. πρωτ. 2732/23-04-2013 έγγραφο της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση του υποέργου [1] «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» της Πράξης «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων)», με κωδικό ΟΠΣ 440777.
11. Με την αρ. 286/25-04-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του υποέργου [1], προϋπολογισμού 4.800.000,00 € με Φ.Π.Α.
12. Με την αρ. 498/04-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε το πρακτικό του επαναληπτικού Διαγωνισμού του υποέργου [1] που έγινε στις 20-06-2013, κατά τον οποίο μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε., με έδρα την Ξάνθη, που προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα τρία και ογδόντα πέντε τοις εκατό (33,85 %).
13. Η σύμβαση με αρ. πρωτ. 95697 /Ξ-ΔΤΕ- 4034 υπογράφηκε την 19- 08-2013 για το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (3.175.374,12 €), εκ των οποίων δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (2.581.604,98 €) για εργασίες και πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (593.769,14 €) για Φ.Π.Α 23%.
Το ανωτέρω ποσό της σύμβασης αναλύεται ως εξής : Δαπάνη Εργασιών 1.844.377,17 €, Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 331.987,89 €, Απρόβλεπτα 326.454,76 €, Αναθεώρηση 78.785,16 €, Φ.ΠΑ 23% 593.769,14 €.
14. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 19-11-2014.
15. Με την αριθ. πρωτ. 68753 /Ξ-ΔΤΕ- 2845 / 30-05-2014 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου [1].
16. Με την αριθ. 881 / 204-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] κατά εξήντα τέσσερις (64) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι περαίωση έως την 22-01-2015.
17. Με την αριθ. πρωτ. 20046/Ξ-ΔΤΕ-10-02-2015 2013 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι περαίωση έως την 3-3-2015.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η ανάδοχος εταιρεία με την αρ. πρωτ. 05.15 / 02-02-2015 αίτησή της (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 17180/Ξ-ΔΤΕ-369 / 02-02-2015) αιτείται τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-07-2015, επικαλούμενη ότι

α) σύμφωνα με το ημερολόγιο έργου οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν για είκοσι δύο (22) ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών,

β) λόγω του επικείμενου χειμώνα δεν θα μπορέσουν να εκτελεστούν οι ασφαλικές εργασίες οπότε αιτείται επί πλέον παράταση εκατόν είκοσι οκτώ (128) ημερών ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών αυτών όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4313/2014.

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όπως προκύπτει από το παραπάνω ιστορικό και σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου κατά το χρονικό διάστημα κατασκευής του έργου υπήρξαν πράγματι είκοσι δύο (22) ημέρες, επί πλέον των αναφερομένων στις χορηγηθείσες 1η και 2η παρατάσεις, κατά τις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες,

χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ήτοι λόγω βροχοπτώσεων παγετού.

Επί πλέον λόγω του χειμώνα που διανύουμε και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν θεωρούμε ότι δεν θα μπορέσουν να εκτελεστούν οι ασφαλικές εργασίες καθώς και αυτές που έπονται κατασκευαστικά δηλαδή η διαγράμμιση, η κατασκευή των ερεισμάτων, η τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας της οδού, οι πινακίδες καθώς και οι εργασίες οδοφωτισμού, οπότε αιτείται επί πλέον παράταση ενενήντα επτά (97) ημερών ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών αυτών όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα των 97 ημερών, αντί 128 που αιτείται η ανάδοχος εταιρία, θεωρούμε ότι είναι αρκετό για να εξευρεθούν οι απαιτούμενες ημέρες με καλοκαιρία και υψηλότερες θερμοκρασίες που να επιτρέπουν την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών καθώς και αυτών που έπονται και επί πλέον οι εργασίες να ολοκληρωθούν μέσα στο δεύτερο αναθεωρητικό τρίμηνο.

Συνεπώς, άποψη της υπηρεσίας είναι ότι πρέπει να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] κατά εκατό δέκα εννέα (119) ημέρες.

Να σημειωθεί ότι για την προτεινόμενη χορήγηση παράτασης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας ΑΜΘ με το υπ' αρ. πρωτ. 1109/25-02-2015 έγγραφο διετύπωσε τη Σύμφωνη Γνώμη της.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» του έργου : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» στην ανάδοχο εταιρία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε» κατά εκατό δέκα εννέα (119) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30 – 06 - 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» στην ανάδοχο εταιρία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε», χορηγώντας παράταση σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου έως τις 31 – 07 - 2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 161/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**