

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 163/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ.» υποέργο: « Διαγράμμιση οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου» αναδόχου Γ. Μαΐδη και Σία ΟΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Μαρτίου 2015** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.955/6-3-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 163:Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χ. Μαυράκη, υπάλληλος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-1667/3-3-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής: Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Την αριθμ. 1031/18-12-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
3. Την αριθμ. 145/20-02-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ", με συνολική προσφορά 228.000,00€, δηλαδή έκπτωση 62,00 %.
4. Την από 09-07-2014 σύμβαση ύψους 228.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 04/01/2015.
5. Την χορηγηθείσα παράταση έως 04-03-2015,

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου έως τις 04-05-2015 είναι:

Λόγω συχνών βροχοπτώσεων σε ολόκληρο τον Νομό Έβρου το τελευταίο διάστημα, αυτό είχε σαν συνέπεια να μην είναι δυνατή η διαγράμμιση του Οδικού Δικτύου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

Απαιτούνται ιδανικές συνθήκες για την σωστή διαγράμμιση του Οδικού Δικτύου και ως εκ τούτου για την διασφάλιση τους πρέπει να αναμένουμε την σταθεροποίηση των καιρικών συνθηκών, έως τις 04-05-2015, για την άρτια εξασφάλιση κατασκευής του έργου.

Λόγω της παραπάνω δυσκολίας και για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ»**, Αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ συνολικής δαπάνης 228.000,00 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 04-05-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ» ,Αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ συνολικής δαπάνης 228.000,00 € (με Φ.Π.Α.), χορηγώντας παράταση πέραν της εισηγήσεως της Υπηρεσίας και του αιτήματος του αναδόχου μέχρι τις 30-05-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 163/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**