

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 178/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων του Πνευματικού Κέντρου Μητρόπολης Δράμας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Μαρτίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1052/13-3-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 178: Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Ευφραιμίδης, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 1222/11-3-2015 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Της Ανδρονίκης Κεφαλίδου, Πολιτικού Μηχανικού, Προϊσταμένης της Δ/σας Υπηρεσίας του έργου του θέματος, σχετικά με την 668/12-02-2015 αίτηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, και συγκεκριμένα το άρθρο 48 Προθεσμίες.
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α') Όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παραγρ. 2δ σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
5. Την από 12-02-2015 αίτηση της αναδόχου κατασκευάστριας Κ/Π : ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. – ΔΙΑΣ ΑΒΕΤΤΕ.
6. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης | : ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ– ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»
κωδικό πράξης ΣΑ 2011ΕΠ03180082, με κωδικό Έργου
MIS 349678. |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης | : 1.460.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Δημοπρασία | : 27-04-2012 |
| 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας | : Πρακτικό 18, Αρ. Απόφ. 355/30-05-2012
Της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. |
| 5. Ανάδοχος | : Κ/Ξ : ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. –ΔΙΑΣ ΑΒΕΤΤΕ |
| 6. Έκπτωση | : 6,00% |
| 7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό | : 3981/24- 07-2012 |
| 8. Ποσόν σύμβασης | : 1.372.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |

- 1.115.772,35 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
9. Συμβατική προθεσμία : 18 μήνες δηλαδή μέχρι 24-01-2014
10. Έγκριση της 1ης Παράτασης, 29-03-2013 αριθ. απόφασης 234/2013, απόσπασμα πρακτικού αρ. 11/2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., έως 17-04-2014.
11. Έκθεση αυτοψίας 25/2/2013, στην οποία διαπιστώθηκε ότι ο φέρων οργανισμός του κτιρίου δεν μπορεί να φέρει με ασφάλεια τις σεισμικές φορτίσεις.
12. Εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Ανάδοχο αριθμό. πρωτ. 939/26-02-2013, στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής να τροποποιήσει την εγκεκριμένη μελέτη εκπονώντας ειδική στατική μελέτη ενίσχυσης του στατικού φορέα του κτιρίου σε συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα δηλ. πτυχίο κατηγορίας 8 «Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)», σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 του Ν. 3669/2008 και παράλληλα Προσωρινή Διακοπή των εργασιών, μέχρις ότου συνταχθεί και εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η τροποποιητική μελέτη της προηγούμενης παραγράφου, διότι η ενίσχυση του στατικού φορέα του κτιρίου πρέπει να προηγηθεί όλων των υπολοίπων εργασιών.
13. Το από 4-9-2013 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. – ΔΙΑΣ ΑΒΕΤΤΕ με το οποίο μας υποβάλλει την ειδική στατική μελέτη ενίσχυσης του στατικού φορέα του κτιρίου, την οποία εκπόνησε το γραφείο μελετών «Φ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» αριθμός μητρώου πτυχίου 327, πτυχίο κατηγορίας μελετών 8 «Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)».
14. Θετική γνωμοδότηση για την έγκριση τροποποίησης της μελέτης, αρ. πρακτικού 2 θέμα 2ο / 19-9-2013 του τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Δράμας, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.2 του Ν.3669/2008.
15. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.2 του Ν.3669/2008, 3-10-2013 αριθ. απόφασης 766/2013, απόσπασμα πρακτικού αρ. 39/2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
16. Αιτούμενη 2η Παράταση: 8 μήνες, έως 17-12-2014.
17. Έγκριση της 2ης Παράτασης, 21-11-2013 αριθ. απόφασης 931/2013, απόσπασμα πρακτικού αρ. 47/2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., έως 17-12-2014.
18. Αιτούμενη 3η Παράταση: έως 31-03-2015.
19. Έγκριση της 3ης Παράτασης, 11-12-2014 αριθ. απόφασης 948/2014, απόσπασμα πρακτικού αρ. 49/2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., έως 31-03-2015.
20. Αιτούμενη 4η Παράταση: έως 30-06-2015.
21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1221/03-03-2015 προέγκριση ΕΥΔΑΜΘ, της 4ης παράτασης προθεσμίας έως 30-06-2015.

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο Β' λόγος που αναφέρεται στην αίτηση παράτασης της αναδόχου Κ/Ξ ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. – ΔΙΑΣ ΑΒΕΤΤΕ ευσταθεί.

Δηλαδή

Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές οι εργασίες υποστρωμάτων και επενδύσεων με φυσικές πλάκες (μάρμαρα) και πλακίδια, πρέπει να διακόπτονται σε συνθήκες παγετού ($\theta < 3\text{o C}$).

Λόγω του ισχυρού και παρατεταμένου παγετού και των μεγάλων θερμοκρασιακών μεταβολών κατά την διάρκεια του φετινού χειμώνα, υπήρξε διακοπή των παραπάνω εργασιών, επιστρώσεων και επενδύσεων, για να μην υπάρξει πρόβλημα αποκόλλησης και ρηγμάτωσης τόσο των τσιμεντοκονιαμάτων (και γενικά των κονιαμάτων) όσο και των υλικών αρμολόγησης.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι πληρωμές του έργου μέχρι τώρα ανέρχονται στο ποσό των 865.659,71 ευρώ με ΦΠΑ.

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 506.740,29 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και έχοντας υπόψη ότι διανύουμε χειμώνα, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων του Πνευματικού Κέντρου Μητρόπολης Δράμας», μέχρι τις 30-06-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 8 υπέρ, και 1 κατά)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων του Πνευματικού Κέντρου Μητρόπολης Δράμας», μέχρι τις 30-06-2015.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωάννης Μπούτος, ψηφίζοντας Κατά, αναφέροντας ότι διαφωνεί με την χορήγηση της 4^{ης} παράτασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 178/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**