

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 227/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρων – αντιπλημμυρική προστασία Π.Ε. Ξάνθης» αναδόχου Ζερενίδη Ιωάννη και Σια Ε.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **2 Απριλίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1185/27-3-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 227:** Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 41788/Ξ ΔΤΕ-1265/26-3-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

**Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 48, παράγραφο 8 (παράταση).
7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έτους 2014, (Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, ΚΑΠ Επενδύσεις).
8. Με την αρ. 41267 /Ξ-ΔΤΕ-1576 / 26- 3-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ξάνθης, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου της επικεφαλίδας με προϋπολογισμό έργου 110.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
9. Με την αριθμ. 294 / 10 – 4– 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η διακήρυξη, ο τρόπος επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης και η επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω έργου.
10. Με την αριθμ. 480/26-6-2014, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 20 - 5- 2014, καθώς και η ανάθεση κατασκευής του, στην ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με μέση έκπτωση 5 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης
11. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 29/8/ 2014 για ποσό 104.500,00 € με Φ.Π.Α.( 23%), ήτοι 84.959,35 € για εργασίες και 19.540,65€ για Φ.Π.Α.
12. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. είναι 180 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 24–2–2015.
13. Με την αριθ. 19058 / Ξ-ΔΤΕ- 411/ 24 - 2 - 2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε. εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/3/2015.

**Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Με την από 20-3-2015 αίτησή του ο ανάδοχος Ζερενίδης Ιωάννης αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ», μέχρι τις 30 – 4 – 2015, επικαλούμενος ότι :

α) Για συνολικά οκτώ (8) ημέρες (4,5,6,7,8,9,10 & 11 Μαρτίου) δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

β) Για συνολικά τέσσερις (4) ημέρες (12,13,14 & 15 Μαρτίου) δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που προκάλεσαν οι παραπάνω ισχυρές βροχοπτώσεις

**Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου και τα δελτία καιρικών φαινομένων ο ανάδοχος πράγματι καθυστέρησε :

α) Για συνολικά οκτώ (8) ημέρες (4,5,6,7,8,9,10 & 11 Μαρτίου) λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

β) Για συνολικά τέσσερις (4) ημέρες (12,13,14 & 15 Μαρτίου) δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που προκάλεσαν οι παραπάνω ισχυρές βροχοπτώσεις

και επειδή οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες στο επόμενο χρονικό διάστημα, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ» αναδόχου ΖΕΡΕΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, κατά τριάντα (30) ημέρες, μέχρι τις 30- 4 – 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ» αναδόχου ΖΕΡΕΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, κατά τριάντα (30) ημέρες, μέχρι τις 30- 4 – 2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 227/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ  
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ  
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**