

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 29/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«συντήρηση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων Π.Ε. Καβάλας(2014)» αναδόχου «Δ.Καφετζής και ΣΙΑ Ο.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Ιανουαρίου 2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10.30 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.214/15-1-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινatzίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 29: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/7542/Π.Ε./12-1-2015 έγγραφο του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 29-12-2014 αίτηση της εταιρίας «Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», αναδόχου του έργου «Συντήρηση Περιβάλλοντος Έργου Κτιρίων Π.Ε. Καβάλας (2014)», με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως τις 30-06-2015 (σχετικό έγγραφο) και σας γνωρίζουμε ότι από το φάκελο του έργου προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Το έργο του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00 € (με τη δαπάνη του Φ.Π.Α.) δημοπρατήθηκε με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού στις 13-05-2014, όπου δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
- Ο πρόχειρος διαγωνισμός επαναλήφθηκε στις 12-06-2014 όπου μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) ανέδειξε μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 42 %.
- Κατά του ως άνω Πρακτικού της Ε.Δ., κατατέθηκε ένσταση από την διαγωνιζόμενη επιχείρηση του κ. Μπλούκου Ευάγγελου η οποία είχε αποκλειστεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών συμμετοχής.
- Η Οικονομική Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. ως αρμόδια για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης της Ε.Δ., με την απόφαση 560/2014 (Πρακτικό 29/17-07-2014, ΑΔΑ: ΩΩΝΘ7ΛΒ-ΞΕΡ) απέρριψε την ένσταση του κ. Μπλούκου Ευάγγελου και ανέδειξε ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
- Κατά της ως άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., ο κ. Μπλούκος Ευάγγελος κατέθεσε προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.2839/2000, με την οποία ζητούσε την ακύρωσή της.
- Η επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.2839/2000, εξέδωσε τη με αριθμό 35/18-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΔΓ7ΟΡ1Υ-ΛΥΞ) διαπιστωτική πράξη, σύμφωνα με την οποία η ως άνω προσφυγή απορρίφθηκε κατά νόμο.
- Κατόπιν των ανωτέρω, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το Ν.3669/2008, διαδικασία για την εκτέλεση της απόφασης 560/2014 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. για την υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου με τον πρώτο μειοδότη.
- Η ως άνω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 24-11-2014, με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου του θέματος (αρ. πρωτ. 02/6607/24-11-2014, ΑΔΑ: 6Ρ657ΛΒ-Π9Β) μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. και της εργοληπτικής επιχείρησης «Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ποσού 11.600,00 € (με τη δαπάνη του Φ.Π.Α.) και ποσοστού έκπτωσης 42 % επί των τιμών του προϋπολογισμού μελέτης. Ως

συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, ορίστηκε η 31^η Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Προκήρυξης του διαγωνισμού.

- Στις 29-12-2014, ο ανάδοχος του έργου «Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατέθεσε αίτηση για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-06-2015, λόγω καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης του έργου.
- Έως σήμερα, έχει ολοκληρωθεί ένα μικρό μέρος του φυσικού αντικείμενου του έργου (αυτό που ήταν δυνατό να εκτελεσθεί στην παρούσα χρονική περίοδο) για το οποίο έχει εκδοθεί εντολή πληρωμής από τη Δ/νουσα Υπηρεσία ποσού 2.689,17 € (με τη δαπάνη του Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στο 23,18 % του συμβατικού ποσού.

Λόγω της καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης, δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν οι συμβατικές εργασίες εντός της συμβατικής προθεσμίας και επειδή η μη εκτέλεσή τους δεν ήταν με υπαιτιότητα του αναδόχου,

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων Π.Ε. Καβάλας(2014)» αναδόχου «Δ.Καφετζής και ΣΙΑ Ο.Ε.», έως τις 15 Μαΐου 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «συντήρηση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων Π.Ε. Καβάλας(2014)» αναδόχου «Δ.Καφετζής και ΣΙΑ Ο.Ε.», έως τις 15 Μαΐου 2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 29/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**