

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 356/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδού σύνδεσης Ε.Ο. νο 51 έως Δαδιά» υποέργου: «Βελτίωση οδού σύνδεσης Ε.Ο. νο 51 έως Δαδιά».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Μαΐου 2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1979/20-5-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, άρχισε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 356 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-4453/25-5-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα..
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012
5. Την αριθμ. 278/19-08-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
6. Την απόφαση με αριθμό 5/6/8-12-2011 και 5/5/9-12-2011 της επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94 & Απόφαση με αριθμό 119/18-5-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση " ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.", με συνολική προσφορά 1.690.038,98 €, δηλαδή έκπτωση 47,09 %.
7. Την από 22-02-2012 σύμβαση ύψους 1.690.038,98 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 30/05/2015.
8. Την από 30/04/2015 αίτηση του Αναδόχου, με την προέγκριση με αριθμ. Πρωτ. 2884/13-05-2015 σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος Α.Μ.Θ. και τον συνοπτικό πίνακα στοιχείων του έργου.

Εισηγούμεστε την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε.Ο. Νο 51 ΕΩΣ ΔΑΔΙΑ» υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε.Ο. Νο 51 ΕΩΣ ΔΑΔΙΑ», Αναδόχου: ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε. συνολικής δαπάνης 1.690.038,98 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 30-07-2015.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου έως τις 30-07-2015 είναι:

1. Οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή κατασκευής του έργου του θέματος κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης και ειδικότερα στο διάστημα από 23-10-2014 έως 30-04-2015 όπου υπήρχαν έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες κατέστησαν αδύνατη την πραγματοποίηση εργασιών ακόμη και κατά τις ημέρες μη βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που επισυνάπτονται στην αίτηση του αναδόχου, συνοπτικά έχουμε κατά την διάρκεια του έργου τις παρακάτω ημερομηνίες κατά τις οποίες λόγω των πολύ έντονων καιρικών φαινομένων (γνωστά πλημμυρικά φαινόμενα στον Έβρο – θεομηνία) ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών στο έργο :

1α. έντονες βροχοπτώσεις κατά τις ημέρες
 Οκτώβριος 2014 στις 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 του μηνός
 Νοέμβριος 2014 στις 13, 14, 19 του μηνός
 Δεκέμβριος 2014 στις 2, 3, 4, 6, 8, 17, 29 του μηνός
 Σύνολο 17 ημέρες
 Ιανουάριος 2015 στις 12, 24, 25, 31 του μηνός
 Φεβρουάριος 2015 στις 1, 6, 23 του μηνός
 Μάρτιος 2015 στις 6, 7, 27 του μηνός
 Απρίλιος 2015 στις 6 του μηνός
 Σύνολο 11 ημέρες

1β. λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν το έργο μας και την ευρύτερη περιοχή του Έβρου, κατέστη αδύνατη όχι μόνο η εκτέλεση εργασιών από τον ανάδοχο του έργου, αλλά και η διέλευση των διερχόμενων οχημάτων από την παράκαμψη που έχει δοθεί (ΔΑΔΙΑ – ΣΟΥΦΛΙ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΔΑΔΙΑ), διότι τα νερά του ρέματος (Διαβολόρεμα) στην θέση της ιρλανδικής διάβασης (βόρεια του οικισμού της Δαδιάς) την είχαν καταστήσει απροσπέλαστη, με συνέπεια η κυκλοφορία των οχημάτων να πραγματοποιείται μόνο μέσα από το υπό εκτέλεση έργο. Το διάστημα που ήταν ανέφικτη η διέλευση από την ιρλανδική διάβαση του ρέματος της προαναφερθείσας παράκαμψης, ήταν συνολικά 33 ημέρες.

Σύνολο 33 ημέρες
 Αθροιστικά η καθυστέρηση που προήλθε από τον παραπάνω λόγο πέραν της ευθύνης του Αναδόχου ανέρχονται σε : 17+11+33 = 61 ημέρες.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω αναφερομένων ζητείται η χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου συνολικά κατά εξήντα μία (61) ημέρες ήτοι έως την 30-07-2015, για την ολοκλήρωση του.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία ,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδού σύνδεσης Ε.Ο. νο 51 έως Δαδιά» υποέργου: «Βελτίωση οδού σύνδεσης Ε.Ο. νο 51 έως Δαδιά» Αναδόχου: ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε, συνολικής δαπάνης 1.690.038,98 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 30-07-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδού σύνδεσης Ε.Ο. νο 51 έως Δαδιά» υποέργου: «Βελτίωση οδού σύνδεσης Ε.Ο. νο 51 έως Δαδιά» Αναδόχου: ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε, συνολικής δαπάνης 1.690.038,98 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της Υπηρεσίας μέχρι τις 30-07-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 356/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**