

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 433/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τριών στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) οικοτροφείων ΑΜΕΑ, θεραπευτηρίου χρονίων παθήσεων Δράμας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Ιουνίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2445/19-6-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα** (αναπληρωματικό) μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος και 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ. κ.1) **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος 2) **Λασκαρίδης Παντελής** οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε προσωρινά από την συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Φώτιος Καραλίδης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 433: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 2464/18-6-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων.
2. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) για τα όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
3. Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης.....: ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ– ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», με κωδικό Έργου MIS 374812
2. Προϋπολογισμός Μελέτης..... :1.640.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.
3. Δημοπρασία..... : 18-09-2012
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας... : Πρακτικό 37ο , Αρ. Απόφ. 836/19-10-2012 Της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., θέμα 9ο .
5. Ανάδοχος..... : Σ. Πεντοβέλη & ΣΙΑ Ε.Ε., με δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
6. Έκπτωση.....: 12 %
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό..... : 157/15-01-2013
8. Ποσόν σύμβασης..... : 1.443.950,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
9. Συμβατική προθεσμία..... : 24 μήνες, δηλαδή μέχρι 15-01-2015
10. 1η Παράταση--αριθ. απόφασης 1005/30-12-2014, πρακ. 52-- μέχρι 30-06-2015
11. Αιτούμενη 2η Παράταση: 04 μήνες, δηλαδή μέχρι 30-10-2015

12. Σύμφωνη γνώμη προέγκρισης : 3246/12-06-2015 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
 ---- για Παράταση μέχρι 30-09-2015----

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου ευσταθούν διότι:

1. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα σε συνδυασμό με την σύσταση του εδάφους του περιβάλλοντος χώρου (αργιλικό έδαφος), δεν επέτρεψαν κατά την μεγαλύτερη διάρκεια των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2015 να εκτελεστούν οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του έργου.
2. Ήταν αδύνατη οποιαδήποτε πρόσβαση μηχανημάτων στον χώρο του έργου για να πραγματοποιηθούν οι υποδομές του περιβάλλοντος χώρου. Αυτό το είδος των χωματουργικών εργασιών απαιτεί στεγνά εδάφη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πριν προλάβουν τα εδάφη να στεγνώσουν υπήρξαν νέες βροχοπτώσεις.
3. Επιπρόσθετα το γήπεδο στο οποίο κατασκευάζονται οι κατοικίες είναι αγροτεμάχιο που καλλιεργείτο επί σειρά ετών και η διαμόρφωσή του απαιτεί σημαντικές χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές – επιχώσεις – ισοπεδώσεις οι οποίες σε περίοδο βροχοπτώσεων και μετά από αυτές δεν μπορούν να κατασκευασθούν.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και έχοντας υπόψη τη σύσταση του εδάφους και την φύση των εργασιών,

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 977.688,20 € με ΦΠΑ.
 Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 466.262,30 € με ΦΠΑ.

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τριών στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) οικοτροφείων ΑΜΕΑ, θεραπευτηρίου χρόνιων παθήσεων Δράμας», έως τις 30-09-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τριών στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) οικοτροφείων ΑΜΕΑ, θεραπευτηρίου χρόνιων παθήσεων Δράμας», έως τις 30-09-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 433/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
 ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**

