

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 45/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «κρηπίδωση μόλων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου(θωράκιση ακρομωλίου και λοιπές διαμορφώσεις).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Ιανουαρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.357/23-1-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 45: Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Ι. Νεστορίδης, υπάλληλος της Δ/σης Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/7425/οικ/15-1-2015 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/22-02-2005), «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 27 όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012), «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», που τροποποιούν το Ν.3669/2008.
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
5. Την αριθμ. Δ.Δ.οικ:5320/22.09.2014 (ΦΕΚ Β' 2728/13.10.2014) απόφαση «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
7. Την από 05-09-2014 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
8. Την από 24-12-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου Α.Πρασίνης & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση προθεσμίας περαιώσεως μέχρι 30-04-2015.
9. Την από 29-12-2014 Εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της υπηρεσίας μας.

Σας διαβιβάζουμε:

1. Την από 24-12-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος «Α. Πρασίνης & ΣΙΑ Ε.Ε.».
2. Την από 29-12-2014 Γνώμη του εισηγητή Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) που ανέφερε τα εξής : «Η μελέτη του έργου «Κρηπίδωση Μόλων Αλιευτικού Καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου (Θωράκιση Ακρομωλίου και λοιπές διαμορφώσεις)» συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 02/4936/03-09-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής

Ενότητας Καβάλας. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 02/1322 οικ απόφαση. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) με ΚΑΕ 3071.9779.0001 και προϋπολογισμό 116.000 € με ΦΠΑ. Με την υπ' αριθμ. 273/3-04-2014 απόφαση (Πρακτικό 15/2014) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας. Με την υπ' αριθμ. 559/17-07-2014 απόφαση με πρακτικό 29/2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία "Α. Πρασίνης & ΣΙΑ Ε.Ε.", ως ανάδοχος του έργου με μέση έκπτωση 12%. Με την υπ' αριθμ. 02/4273/19-08-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής ενότητας Καβάλας εγκρίθηκε ο κατά τον Νόμο επανέλεγχος των δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 02/4611/05-09-2014 σύμβαση, υπογράφηκε στις 05-09-2014 για το ποσό των 102.080 € με Φ.Π.Α. από το εκπρόσωπο της ανάδοχου εργοληπτικής εταιρείας κ. Πρασίνη Αντώνιο. Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 5-01-2015, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την παρούσα αίτησή του ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 115 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 30-4-2015, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν. Η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, είναι εύλογη διότι οι πολύ συχνές βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν κατά τους Μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, καθώς και οι χαμηλές θερμοκρασίες καθιστούσαν αδύνατη την κατασκευή εργασιών οδοποιίας αλλά και των τεχνικών έργων (τοιχίο βαρύτητας) τα οποία προβλέπεται να κατασκευαστούν στο ανωτέρω έργο. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κρηπίδωση Μόλων Αλιευτικού Καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου (Θωράκιση Ακρομωλίου και λοιπές διαμορφώσεις)» με αναθεώρηση, κατά 115 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-04-2015».

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και στην Γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «κρηπίδωση μόλων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου (θωράκιση ακρομωλίου και λοιπές διαμορφώσεις) μέχρι τις 30-04-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «κρηπίδωση μόλων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου(θωράκιση ακρομωλίου και λοιπές διαμορφώσεις) μέχρι τις 30-04-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 45/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**