

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 28/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 479/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου (1): «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων)» του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων)» με κωδικό ΟΠΣ 440777, αναδόχου «Δομική Ξάνθης Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9 Ιουλίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2757/3-7-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** (αναπληρωματικό μέλος), 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Ιωσηφιδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 479: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χ. Λάμπρου, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, με το υπ' αριθμ. 92721/Ξ-ΔΤΕ-3225/30-6-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
3. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 48
5. Το Ν. 4313/2014 και ειδικότερα το άρθρο 78 αυτού
6. Με τις αντιστοίχως αναφερόμενες εγκριτικές αποφάσεις του Δήμου Αβδήρων εγκρίθηκε η Τεχνική μελέτη του έργου του θέματος που περιλαμβάνει :
 - α) περιβαλλοντική μελέτη (αριθ. πρωτ. έγκρισης 38804 / 17-12-2012)
 - β) τοπογραφική μελέτη (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29317 / 05-09-2012)
 - γ) γεωτεχνική μελέτη (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29323 / 05-09-2012)
 - δ) μελέτη οδοποιίας (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29320 / 05-09-2012)
 - ε) στατική μελέτη γέφυρας (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29321 / 05-09-2012)
 - στ) υδραυλική μελέτη (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29322 / 05-09-2012)
 - ζ) Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (αριθ. πρωτ. έγκρισης 29320 / 05-09-12)

7. Στις 29-01-2013 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Δήμου Αβδηρών για την υλοποίηση του έργου.
8. Με την αριθ. πρωτ. 16933 /Ξ-ΔΤΕ- 558 / 15-02-2013 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος (Προϋπολογισμός, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) και με την αριθ. πρωτ. 29599 /Ξ-ΔΤΕ- 1137/ 15-03-2013 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκαν τα ανασυνταχθέντα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου (Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) ύστερα από τη με αρ. πρωτ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 - ΦΕΚ 363 Β' / 19-2.2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αν. Αν. Υ. ΜΕ. ΔΙ. με τη οποία εγκρίθηκε η Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας , Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών
9. Με την αριθ. πρωτ. . 2646/19-04-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. εντάχθηκε η Πράξη "Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων)" συνολικής δαπάνης 4.832.000,00 € με κωδικό ΟΠΣ 44077 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητα '03 – Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ.
10. Με το αρ. πρωτ. 2732/23-04-2013 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση του υποέργου [1] «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» της Πράξης «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων», με κωδικό ΟΠΣ 440777.
11. Με την αρ. 286/25-04-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του υποέργου [1], προϋπολογισμού 4.800.000,00 € με Φ.Π.Α.
12. Με την αρ. 498/04-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε το πρακτικό του επαναληπτικού Διαγωνισμού του υποέργου [1] που έγινε στις 20-06-2013, κατά τον οποίο μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε., με έδρα την Ξάνθη, που προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα τρία και ογδόντα πέντε τοις εκατό (33,85 %).
13. Η σύμβαση με αρ. πρωτ. 95697 /Ξ-ΔΤΕ- 4034 υπογράφηκε την 19- 08-2013 για το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (3.175.374,12 €), εκ των οποίων δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (2.581.604,98 €) για εργασίες και πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (593.769,14 €) για Φ.Π.Α 23%.
Το ανωτέρω ποσό της σύμβασης αναλύεται ως εξής : Δαπάνη Εργασιών 1.844.377,17 €, Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 331.987,89 €, Απρόβλεπτα 326.454,76 €, Αναθεώρηση 78.785,16 €, Φ.ΠΑ 23% 593.769,14 €.
14. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 19-11-2014.
15. Με την αριθ. πρωτ. 68753 /Ξ-ΔΤΕ- 2845 / 30-05-2014 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου [1].
16. Με την αριθ. 881 / 204-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] κατά εξήντα τέσσερις (64) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι περαίωση έως την 22-01-2015.
17. Με την αριθ. πρωτ. 20046/Ξ-ΔΤΕ-10-02-2015 2013 Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι περαίωση έως την 3-3-2015.
18. Με την αριθ. 161 / 13-03-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ και την 176 / 19-03-2015 τροποποιητική αυτής εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] έως την 30-06-2015.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η ανάδοχος εταιρεία με την αρ. πρωτ. 39.15 / 28-05-2015 αίτησή της (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 76921/Ξ-ΔΤΕ-2533 / 28-05-2015) αιτείται τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου κατά εξήντα δύο (62) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-08-2015, επικαλούμενη ότι σύμφωνα με το ημερολόγιο έργου οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν για είκοσι δύο (27) ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών και

επιπρόσθετα αιτείται επί πλέον παράταση τριάντα πέντε (35) ημερών λόγω αναμονής έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4313/2014.

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όπως προκύπτει από το παραπάνω ιστορικό και σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου κατά το χρονικό διάστημα κατασκευής του έργου υπήρξαν πράγματι είκοσι επτά (27) ημέρες, επί πλέον των αναφερομένων στις χορηγηθείσες 1η , 2η και 3η παρατάσεις, κατά τις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ήτοι λόγω βροχοπτώσεων και παγετού.

Επί πλέον λόγω του για την άρτια κατασκευή του έργου παρίσταται ανάγκη να εκτελεστούν νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο και να συνταχθεί το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και επειδή ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που θα περιλαμβάνει τις νέες αυτές εργασίες και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ θα πρέπει να εγκριθούν μέσα στα χρονικά περιθώρια του έργου πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί επί πλέον παράταση τριάντα πέντε (35) ημερών, ώστε να είναι δυνατή η σύνταξη του 2ου ΑΠΕ με το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, η προέγκρισή τους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και να εκδοθεί η γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου.

Συνεπώς, άποψη της υπηρεσίας είναι ότι πρέπει να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] κατά εξήντα δύο (62) ημέρες.

Να σημειωθεί ότι για την προτεινόμενη χορήγηση παράτασης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας ΑΜΘ με το υπ' αρ. πρωτ. 3569 /22-06-2015 έγγραφο διετύπωσε τη Σύμφωνη Γνώμη της. Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» του έργου : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» στην ανάδοχο εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε» κατά εξήντα δύο (62) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31 – 08 - 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» του έργου : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» στην ανάδοχο εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε» κατά εξήντα δύο (62) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31 – 08 - 2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 479/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**