

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 28/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 488/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδός Κέχρου-Χλόης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9 Ιουλίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2757/3-7-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** (αναπληρωματικό μέλος), 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: ο κ. 1) **Ιωσηφιδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 488:** Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Ε. : 1311/30-6-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η παρούσα εισήγηση αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδός Κέχρου - Χλόης» προϋπολογισμού 5.437.690,87 €, που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» με το αρ. πρωτ. 76/2-6-2015 έγγραφό της.

Συγκεκριμένα, η Ανάδοχος επικαλείται τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός) που επικράτησαν στην περιοχή του έργου κατά τη χειμερινή περίοδο 2014 – 2015, καταλήγοντας ότι η αιτούμενη παράταση θα πρέπει να είναι 6 μήνες. Η πρόταση της Υπηρεσίας μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Π.Α.Μ.Θ. στην οποία εστάλη το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου, ήταν η χορήγηση παράτασης για 4 μήνες (δηλαδή έως τις 2-11-2015), πρόταση με την οποία συμφώνησε η εν λόγω Υπηρεσία διατυπώνοντάς την στο αρ.πρωτ. 3463/23-6-2015 έγγραφό της.

Επισημαίνεται ότι με τη αρ.555/πρ.29/17-7-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., χορηγήθηκε παράταση 12 μηνών στην Ανάδοχο (από τις 2-7-2014 έως τις 2-7-2015) για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση (επικράτηση ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών).

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 48 του Ν.3669/2008, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου και εισηγούμαστε για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες δηλαδή έως τις 2-11-2015.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδός Κέχρου-Χλόης», κατά 4 μήνες δηλαδή έως τις 2-11-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδός Κέχρου-Χλόης», προϋπολογισμού 5.437.690,87 €, αναδόχου εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» κατά 4 μήνες δηλαδή έως τις 2-11-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 488/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**