

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 503/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης», αναδόχου «Γεώργιος Μαΐδης & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Ιουλίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2885/10-7-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος έλειπε για υπηρεσιακούς λόγους.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 503: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χ. Λάμπρου, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, με το υπ' αριθμ. 95691/Ξ-ΔΤΕ-3318/7-7-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 48, παράγραφο 8 (παράταση).
7. Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΑΜΘ – ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ έτους 2014 με τον αρθ. απόφαση 38/2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ (ΑΔΑ:ΒΙΕΛ7ΛΒ-58Π) με προϋπολογισμό 80.000,00€, με κωδικό έργου:143607002 και χρηματοδοτείτε από το ΤΕΟ
8. Η μελέτη του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης», συντάχθηκε και ελέγχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
9. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα υποβολής των προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5 του Ν.3669/2008, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, που εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή της ΠΑΜΘ με την αρ. απόφαση 483/2014 στις 26/06/2014.
10. Η μειοδότηρια εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Μαΐδης και ΣΙΑ ΟΕ», με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α.: εβδομήντα πέντε χιλιάδες και διακόσια ευρώ (75.200,00€) και

- χωρίς Φ.Π.Α: εξήντα μία χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (61.138,21 €) και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης έξι τοις εκατό (6%) επί των εργασιών της μελέτης.
11. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με αριθ. 647/25-08-2014 και με ΑΔΑ: 6ΓΖ17ΛΒ-ΠΦΔ που ενέκρινε το Πρακτικό δημοπρασίας
 12. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 23/10/ 2014 για ποσό 75.200,00 € με Φ.Π.Α.(23%), ήτοι 61.138,21 € για εργασίες και 14.061,79 € για Φ.Π.Α.
 13. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. είναι 180 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 21-04-2015.
 14. Η με αρ. πρωτ.162189/Ξ-ΔΤΕ-6619/28-11-2014 απόφαση έγκρισης του χρονοδιάγραμμα του έργου, σύμφωνα με την οποία η αρχική οριστική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ήταν στις 21 Απριλίου 2015.
 15. Η με αρ. πρωτ. 52796/ Ξ-Δ.Τ.Ε -1621/16-04-2015 απόφαση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου του θέματος, έως τις 30-06-2015
 16. Η από 29-06-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου, για δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
 17. Η από 07/07/2015 συμπλήρωση της αίτησης της εταιρείας του αναδόχου (ανωτέρω σχετικό 10) με την οποία προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια της αιτούμενης παράτασης της.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 29-06-2015 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία «Γεώργιος Μαΐδης και ΣΙΑ ΟΕ» και κατόπιν με την από 07/07/2015 συμπλήρωση της, αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης», για τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30 – 09 – 2015, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών εξαιτίας της ρευστής και μη προβλέψιμης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην χώρα μας και λόγω της δέσμευσης των κεφαλαίων της εταιρείας της από το Τραπεζικό σύστημα και την αδυναμία ρευστότητας για την κίνηση των συνεργειών προς εκτέλεση του έργου του θέματος. Επικαλείται το γεγονός αυτό ως περιστατικό ανώτερης βίας εξαιτίας του οποίου είναι αναγκασμένοι για την αναβολή εκτέλεσης των εργασιών.

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στις 28-06-2015 εκδόθηκε, ως έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (ΦΕΚ. 65/28-07-2015) προκειμένου να προστατευθεί το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία. Η έκβαση της κατάστασής είναι πράγματι μη προβλέψιμη και πρωτόγνωρη.

Η ανάδοχη εταιρεία του έργου του θέματος είχε προγραμματίσει να έρθει στις 29/06/2015 και να ολοκληρώσει την προμήθεια και την τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε Ξάνθης μετά τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας τις προηγούμενες μέρες.

Οι υπολειπόμενες εργασίες, οι οποίες είναι: η προμήθεια και η αντικατάσταση τρακαρισμένων στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Ξάνθης, είναι προς το συμφέρον του έργου και πρέπει να ολοκληρωθούν.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης» της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά τρεις (3) μήνες , μέχρι τις 30-09-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης» της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά τρεις (3) μήνες , μέχρι τις 30-09-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 503/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**