

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 33/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 607/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ.(συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» υποέργο: «Διευθέτηση χειμάρρων ανατολικής περιοχής Π.Ε. Ξάνθης».

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις **28 Αυγούστου 2015** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40. Αλεξανδρούπολη συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3441/24-8-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 607:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ.113009/Ξ-ΔΤΕ-4032/19-8-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 48, παράγραφο 8 (παράταση).
7. Με την αριθμ. 511 / 3 –7– 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η διακήρυξη, ο τρόπος επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης και η επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω έργου.
8. Με την αριθμ. 693/18-9-2014, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 19 - 8- 2014, καθώς και η ανάθεση κατασκευής του, στην ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ , με μέση έκπτωση 56 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης
9. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 3/3/ 2015 για ποσό 158.400,00 € με Φ.Π.Α.( 23%), ήτοι 128.780,49 € για εργασίες και 29.619,51 € για Φ.Π.Α.

10. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. είναι 180 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 29-8-2015.

#### Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 29-7-2015 αίτησή του ο ανάδοχος Μεταξάς Βασιλείου αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ»

, κατά 90 ημέρες, μέχρι τις 27 - 11 - 2015, επικαλούμενος ότι :

α) Για συνολικά τριάντα τρεις (33) ημέρες (3,5,6,7,8,12,13,14,20,23,26,27,28,29,30 & 31 Μαρτίου, 1,2,5,6,7,8,14 & 19 Απριλίου, 2,14, & 15 Μαΐου και 6,7,21,25,26, & 28 Ιουνίου) δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω βροχοπτώσεων

β) Για συνολικά έντεκα (11) ημέρες (4,9,10,15 & 21 Μαρτίου, 3,4,9 & 10 Απριλίου, 16 Μαΐου και 27 Ιουνίου) δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που προκάλεσαν οι παραπάνω βροχοπτώσεις

γ) Στις εναπομείνουσες μέρες πριν την λήξη του έργου εξαιτίας της περιόδου συγκομιδής των καλλιεργειών και του γεγονότος ότι τα αγροτεμάχια είναι σε άμεση επαφή με τα υπό καθαρισμό αποστραγγιστικά κανάλια δεν είναι δυνατή ή πρόσβαση των μηχανημάτων έργου σε ορισμένες θέσεις των υπό καθαρισμό καναλιών

#### Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου και τα δελτία καιρικών φαινομένων ο ανάδοχος πράγματι καθυστέρησε :

α) Για συνολικά τριάντα τρεις (33) ημέρες (3,5,6,7,8,12,13,14,20,23,26,27,28,29,30 & 31 Μαρτίου, 1,2,5,6,7,8,14 & 19 Απριλίου, 2,14, & 15 Μαΐου και 6,7,21,25,26, & 28 Ιουνίου) λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

β) Για συνολικά έντεκα (11) ημέρες (4,9,10,15 & 21 Μαρτίου, 3,4,9 & 10 Απριλίου, 16 Μαΐου και 27 Ιουνίου) δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που προκάλεσαν οι παραπάνω ισχυρές βροχοπτώσεις και επιπρόσθετα επειδή στις εναπομείνουσες μέρες πριν την λήξη του έργου εξαιτίας της περιόδου συγκομιδής των καλλιεργειών παρουσιάζονται τα προβλήματα που αναφέρει ο ανάδοχος στην παράγραφο Β.γ. της παρούσας

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» αναδόχου ΜΕΤΑΞΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ , κατά (90) ημέρες, μέχρι τις 27 - 11 - 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» αναδόχου ΜΕΤΑΞΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ ,  
κατά (90) ημέρες, μέχρι τις 27 - 11 - 2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 607/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ  
ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**